

# — Аналитическая записка об итогах выполнения федеральной адресной инвестиционной программы за 2012 год (объекты капитального строительства)

11.02.2013

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Закон), с «Данными об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Данные), Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям как главному распорядителю средств федерального бюджета по направлению «государственные капитальные вложения» были предусмотрены и доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме 15 557 508,1 тыс. рублей, в том числе:

- по РзПр 1201, ЦСР 1007200, ВР 522 (федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы») – 45 124,0 тыс. рублей,
- по РзПр 1202, ЦСР 1007200, ВР 522 (федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы») – 85 496,0 тыс. рублей,
- по РзПр 1201, ЦСР 1008400, ВР 413 (федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы») – 158 000,0 тыс. рублей,
- по РзПр 1201, ЦСР 1008400, ВР 422 (федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы») – 14 234 000,0 тыс. рублей,
- по РзПр 1201, ЦСР 1020201, ВР 422 (объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы) – 1 000 888,1 тыс. рублей,
- по РзПр 1204, ЦСР 1020201, ВР 422 (объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы) – 34 000,0 тыс. рублей.

## **Краткий анализ хода строительства и финансирования строек и объектов в рамках ФАИП в 2012 году**

В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы на 2012 год были запланированы работы на 218-ти объектах отрасли государственной собственности Российской Федерации, в том числе на 205-ми объектах капитального строительства федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», 13-ти объектах капитального строительства, не включенных в федеральные целевые программы, а также на 2-х объектах государственной собственности Чеченской Республики по направлению «межбюджетные трансферты» в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы».

В I квартале 2012 года Роспечатью была осуществлена подготовка нормативных правовых документов и разработаны организационно-технические условия финансирования бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме госкапвложений и софинансирования объектов государственной собственности Чеченской Республики.

В 2012 году по направлению «государственные капитальные вложения» бюджетополучателями являлись:

- ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – РТРС),
- ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (далее – ВГТРК),
- ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» (далее – ФГУП «ТТЦ «Останкино»),
- ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (далее – ИТАР-ТАСС),
- ФГБУ «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм» (далее – Гостелерадиофонд).

В рамках доведенных до Роспечати лимитов бюджетных обязательств на 2012 год участниками инвестиционного процесса по объектам отрасли в 2012 году являлись вышеуказанные предприятия, а также Правительство Чеченской Республики по направлению «межбюджетные трансферты» (федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»).

Во исполнение пункта 20 «Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)», утвержденного приказом Минфина России от 23.11.2011 № 159н, и на основании письма Минэкономразвития России от 16.01.2012 № 177-ОС/Д17и «О федеральной адресной инвестиционной программе на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Роспечатью были утверждены и доведены в установленном порядке показатели бюджетной росписи на 2012-2014 годы, а также лимиты бюджетных обязательств в рамках федеральных целевых программ «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы», «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» и непрограммной части ФАИП до участников бюджетного процесса в общем объеме 15 557 508,1 тыс. рублей, в том числе:

- РТРС – 15 044 805,1 тыс. рублей,
- ВГТРК – 30 083,0 тыс. рублей,
- ФГУП «ТТЦ «Останкино» – 160 000,0 тыс. рублей,
- ИТАР-ТАСС – 34 000,0 тыс. рублей,
- Гостелерадиофонд – 158 000,0 тыс. рублей,
- Правительство Чеченской Республики – 130 620,0 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятий ФАИП на 2012 год Роспечатью были заключены договоры с заказчиками (застройщиками) – получателями средств федерального бюджета:

- договор на осуществление бюджетных инвестиций по объекту ФГУП «ТТЦ «Останкино», включенному в федеральную адресную инвестиционную программу на 2011, 2012 годы, от 28.02.2011 № 13/1-02/11,
- соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Чеченской Республики в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» от 04.07.2011 № 13/07-11/04,

- договор на осуществление бюджетных инвестиций в 2012 году по реализации мероприятий в рамках федеральной адресной инвестиционной программы по объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), не включенным в долгосрочные (федеральные) целевые программы, Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 20.02.2012 № ДТР-029-12/13/02-12/01,
- договор на осуществление бюджетных инвестиций в 2012 году по реализации мероприятий в рамках федеральной адресной инвестиционной программы по объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» от 11.03.2012 № 13/03-12/08,
- договор на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы (непрограммной части) с ФГУП «ВГТРК» от 16.03.2012 № 13/03-12/03,
- договор на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в 2012-2014 годах от 20.03.2012 № 13/03-12/04,
- договор на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм» в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» от 27.03.2012 № 09К/2012.

**Информация о заключенных государственных контрактах по объектам, включенным в ФАИП на 2012-2014 годы**

		Количество заключенных контрактов, шт.	Количество объектов, по которым заключены контракты	Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, млн. рублей	
				в 2012 году	в 2013 году
1.	Государственные контракты, действующие в 2012-2014 годах, всего:	32 (*1)	220 (*2)	15522,6 (*3)	1227 (*4)
	в том числе				
2.	долгосрочные государственные контракты	-	-	-	-

(\*1) Из них:

15 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»;

1 – по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»;

16 – по объектам, не включенным в федеральные целевые программы.

(\*2) Из них:

205 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»;

2 – по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»;

13 – по объектам, не включенным в федеральные целевые программы.

(\*3) Из них:

14 391,3 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»;

130,6 – по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»;

1 000,7 – по объектам, не включенным в федеральные целевые программы.

(\*4) Из них:

11 900,1 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»;

377,2 – по объектам, не включенным в федеральные целевые программы.

(\*5) Из них:

5 568,2 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы».

## **Основные итоги реализации мероприятий в рамках федеральной адресной инвестиционной программы за 2012 год**

### **Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимости государственной собственности Российской Федерации**

#### **Программная часть**

#### **Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»**

##### **Культура**

В соответствии с Законом и Данными в рамках Программы на 2012 год по направлению «государственные капитальные вложения» были запланированы работы по 4-м мероприятиям, заказчиками (застройщиками) которых являлись РТРС и Гостелерадиофонд, с общим объемом финансирования 14 392 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети 1-го мультиплекса)» с объемом бюджетных ассигнований 13 400 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – РТРС);
- «Строительство центров формирования мультиплексов» с объемом бюджетных ассигнований 834 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – РТРС);
- «Реконструкция производственного комплекса «Реутово», г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1» с объемом бюджетных ассигнований 107 600,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – Гостелерадиофонд);

• «Строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2» с объемом бюджетных ассигнований 50 400,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – Гостелерадиофонд).

В целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках Программы в форме капитальных вложений в основные средства застройщика и контроля целевого использования застройщиком перечисленных ему бюджетных ассигнований были заключены договоры:

- на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в 2012-2014 годах от 20.03.2012 № 13/03-12/04 (с ФГУП «РТРС»),
- на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм» в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» от 27.03.2012 № 09К/2012 (с ФГБУ «Гостелерадиофонд»).

В I квартале 2012 года Роспечатью была обеспечена разработка организационно-технических условий финансирования бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме госкапвложений.

#### **По объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), заказчиком (застройщиком) по которым определено ФГУП «РТРС»**

В целом в соответствии с утвержденной Минэкономразвития России детализацией мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) федеральной адресной инвестиционной программы на 2012 год в части Программы в 2012 году работы выполнялись на 203-х объектах капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, в том числе:

- на 4-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 1-й очереди;
- на 89-ти объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 2-й очереди;
- на 66-ти объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 3-й очереди;
- на 1-м объекте капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 4-й очереди;
- на 4-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 2-й очереди,
- проектные и изыскательские работы;
- на 2-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 3-й очереди,
- проектные и изыскательские работы;
- на 11-ти объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 4-й очереди,
- проектные и изыскательские работы;
- на 26-ти объектах капитального строительства центров формирования мультиплексов.

#### **Сравнительная таблица объектов капитального строительства РТРС по итогам 2012 года**

Количество объектов капитального строительства, включенных в ФАИП в рамках ФЦП «РТРВ» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

**(всего, включая ПИРы):**

этапы:

на 05.03.2012 года	на 01.01.2013 года
207	203

пункты вещания:

на 05.03.2012 года	на 01.01.2013 года
479	1172

**Из них**

**вводных в 2012 году, включая ПИРы:**

этапы:

на 05.03.2012 года	на 01.01.2013 года
91	48

пункты вещания:

на 05.03.2012 года	на 01.01.2013 года
479	499
	т.к. показатель по программе составляет – 801, 302 пункта вещания не будут введены в эксплуатацию в 2012 году

**Таким образом, сроки ввода объектов в эксплуатацию по 43-м этапам (302 пункта вещания) перенесены на будущий период реализации Программы.**

### **Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)**

Строительство объектов капитального строительства в регионах **1-й очереди** создания сети цифрового наземного телевизионного вещания.

В соответствии с детализацией мероприятия «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)», утвержденной Минэкономразвития России 05.03.2012 г., в 2012 году осуществлялось строительство 4-х объектов капитального строительства 1-й очереди с общим объемом финансирования 415 808,0 тыс. рублей.

В 2012 году по всем 4-м объектам капитального строительства получены положительные экспертные заключения и снято ограничение по финансированию, на основании проведенных конкурсных процедур были заключены договоры, осуществлялись работы по поставке основного приемо-передающего и технологического оборудования, на объектах выполнялось строительство.

Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета осуществлялось по факту получения положительных экспертных заключений и снятия ограничения по финансированию и по итогам 2012 года составило 415 808,0 тыс. рублей.

Строительство (в том числе и проектные и изыскательские работы) объектов капитального строительства в регионах **2-й очереди** создания сети цифрового наземного телевизионного вещания.

В соответствии с детализацией мероприятия «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)», утвержденной Минэкономразвития России 05.03.2012 г., в 2012 году осуществлялось строительство 89-ти объектов капитального строительства 2-й очереди с общим объемом финансирования 6 353 413,3 тыс. рублей.

В 2012 году по всем 89-ти объектам капитального строительства получены положительные экспертные заключения и снято ограничение по финансированию, на основании проведенных конкурсных процедур были заключены договоры, осуществлялись работы по поставке основного приемо-передающего и технологического оборудования, на объектах выполнялось строительство. По 21-му объекту капитального строительства, срок ввода в действие которых был предусмотрен в 2012 году, в полном объеме выполнены строительные-монтажные работы. Срок ввода в действие 68-ми объектов капитального строительства запланирован на 2013 год.

Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета осуществлялось по факту получения положительных экспертных заключений и снятия ограничения по финансированию и по итогам 2012 года составило 6 353 412,4 тыс. рублей. Остаток бюджетных средств составил 0,9 тыс. рублей, образовавшийся по итогам выполненных работ, который возвращен в бюджет в установленном порядке.

Кроме того, в соответствии с детализацией мероприятия «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)», утвержденной Минэкономразвития России 05.03.2012 г., в 2012 году начато проектирование по 4-м объектам капитального строительства 2-й очереди с общим объемом финансирования 14 620,8 тыс. рублей. Завершение работ предусмотрено в 2013 году. Финансирование за счет средств федерального бюджета по объектам капитального строительства в Чеченской Республике (V этап), Иркутской области (V-VI этапы) и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (V этап) в 2012 году составило 14 620,8 тыс. рублей.

Строительство (в том числе и проектные и изыскательские работы) объектов капитального строительства в регионах **3-й очереди** создания сети цифрового наземного телевизионного вещания.

В соответствии с детализацией мероприятия «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)», утвержденной Минэкономразвития России 05.03.2012 г., в 2012 году осуществлялось строительство 66-ти объектов капитального строительства 3-й очереди с общим объемом финансирования 6 460 656,3 тыс. рублей.

В 2012 году по всем 66-ти объектам капитального строительства получены положительные экспертные заключения и снято ограничение по финансированию, на основании проведенных конкурсных процедур были заключены договоры, осуществлялись работы по поставке основного приемо-передающего и технологического оборудования, начаты работы по созданию цифровых объектов. Срок ввода в действие данных 66-ти объектов капитального строительства запланирован на 2013 год.

Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета осуществлялось по факту получения положительных экспертных заключений и снятия ограничения по финансированию и по итогам 2012 года составило 6 460 656,3 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с детализацией мероприятия «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)», утвержденной Минэкономразвития России 05.03.2012 г., в 2012 году начато проектирование по 2-м объектам капитального строительства 3-й очереди с общим объемом финансирования

8 767,1 тыс. рублей. Завершение работ предусмотрено в 2013 году. Финансирование за счет средств федерального бюджета по объектам капитального строительства в Вологодской области (V этап) и Пермском крае (VI этап) составило 8 767,1 тыс. рублей.

Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) объектов капитального строительства в регионах **4-й очереди** создания сети цифрового наземного телевизионного вещания:

В соответствии с детализацией мероприятия «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)», утвержденной Минэкономразвития России 05.03.2012 г., в 2012 году осуществлялось проектирование по 11-ти объектам капитального строительства 4-й очереди с общим объемом финансирования 41 734,5 тыс. рублей.

По объекту капитального строительства в Красноярском крае (I этап) проектные и изыскательские работы выполнены в полном объеме, получены положительные заключения экспертизы. Завершение работ по 10-ти объектам капитального строительства предусмотрено в 2013 году.

Финансирование за счет средств федерального бюджета по объектам капитального строительства 4-й очереди составило 41 734,5 тыс. рублей.

По факту получения положительного заключения проектной документации начато строительство объекта капитального строительства в Красноярском крае (I этап).

Строительство осуществляется за счет средств федерального бюджета. Кассовые расходы по итогам 2012 года составили 105 000,0 тыс. рублей.

### **Строительство центров формирования мультиплексов**

В 2012 году осуществлялось строительство 25-ти региональных центров формирования мультиплексов Российской Федерации 3-й очереди создания сетей цифрового вещания и 1-го центра формирования федеральных мультиплексов для осуществления формирования пакетов программ 5-ти вещательных зон с общим объемом бюджетных ассигнований 834 000,0 тыс. рублей.

Работы завершены в полном объеме, созданы центры формирования мультиплексов в 26-ти субъектах Российской Федерации.

Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета осуществлялось по факту получения положительных экспертных заключений и снятия ограничения по финансированию и по итогам 2012 года составило 833 359,7 тыс. рублей. Остаток бюджетных средств составил 640,3 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа, и возвращен в бюджет в установленном порядке.

Показатель Программы по количеству введенных в действие центров формирования мультиплексов выполнен на 100 %.

### **По объекту, заказчиком (застройщиком) по которому определено ФГБУ «Гостелерадиофонд»**

В соответствии с Программой и Данными на 2012 год были запланированы работы на 2-х объектах капитального строительства, заказчиками (застройщиками) которых определено ФГБУ «Гостелерадиофонд» с общим объемом финансирования 158 000,0 тыс. рублей.

Гостелерадиофондом были проведены открытые аукционы в электронной форме на выполнение работ, оказания услуг и поставки товаров. По итогам конкурсов заключены контракты по инвестиционным проектам:



**• Реконструкция производственного комплекса «Реутово», г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1, включая проектные и изыскательские работы:**

- на выполнение проектных и изыскательских работ, результатом работ является положительное экспертное заключение;
- приобретение оборудования для технической экспертизы носителей фондовых материалов с возможностью нелинейного монтажа;
- приобретение оборудования с выполнением работ по монтажу и пуско-наладке: технологический комплекс для хранения и архивации цифровых фондовых материалов;
- приобретение оборудования для технической экспертизы носителей фондовых материалов;
- приобретение, монтаж и пуско-наладка оборудования для хранения фондовых материалов (передвижные и стационарные стеллажные модули);
- приобретение, монтаж, инсталляция и пуско-наладочные работы технологического комплекса для обработки цифровых киноматериалов;
- приобретение, монтаж, инсталляция и пуско-наладочные работы системы для сборки и синхронизации оцифрованных киноматериалов;
- приобретение оборудования для технической экспертизы носителей фондовых материалов;
- выполнение работ по реконструкции производственного комплекса «Реутово».

**• Строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2, включая проектные и изыскательские работы:**

- на выполнение проектных и изыскательских работ, результатом которых является положительное экспертное заключение.

Ввод объектов в эксплуатацию в 2012 году не предусматривался.

Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объектам составили 157 295,2 тыс. рублей.

Остаток бюджетных средств составил 704,8 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказов, и возвращен в бюджет в установленном порядке.

Таким образом, в 2012 году за счет средств федерального бюджета по направлению «государственные капитальные вложения» федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»:

- профинансировано Роспечатью – 14 391 358,8 тыс. рублей;
- кассовое исполнение составило 14 390 654,0 тыс. рублей.

**Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в долгосрочные (федеральные) целевые программы**

**Культура**

В соответствии с Законом и Данными на 2012 год выполнялись работы на 13-ти объектах капитального строительства, заказчиками (застройщиками) которых определены РТРС, ВГТРК, ФГУП «ТТЦ «Останкино», ИТАР-ТАСС, с общим объемом финансирования 1 034 888,1 тыс. рублей.

**По объектам ФГУП «РТРС».**

В соответствии с Законом и Данными на выполнение работ по 9-ти объектам капитального строительства, застройщиком по которым определена РТРС, в 2012 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объеме 810 805,1 тыс. рублей.

Роспечатью в установленном порядке были доведены до РТРС лимиты бюджетных обязательств и показатели бюджетной росписи федерального бюджета на 2012-2014 годы.

• **«Белгородский ОРТПЦ (строительство радиотелепередающей станции), г. Белгород».**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 699 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование, строительство и техническое перевооружение объектов капитального строительства федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» в 2012 году по объекту были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 78 069,0 тыс. рублей, на выполнение строительно-монтажных работ – 45 000,0 тыс. рублей.

В мае с.г. РТРС проведен открытый аукцион в электронной форме, по итогам которого с ОАО «ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ» заключен контракт на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ на сумму 78 069,0 тыс. рублей.

В 2012 году на объекте выполнялись работы по внутренней отделке административно-технического здания, строительству вентилируемого фасада административно-технического здания, строительству контрольно-пропускного пункта, монтажу металлоконструкций башни до 140 м., ограждению территории, устройству подъездной дороги и автостоянки.

В мае с.г. РТРС по итогам открытого конкурса по выбору подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ за счет собственных средств предприятия определен победитель – ЗАО «ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ», – заключен контракт на сумму 56 500,0 тыс. рублей, в соответствии с которым на объекте частично приобретено радиотелевизионное, радиотехническое и контрольно-измерительное оборудование, а также выполнены работы по благоустройству территории.

Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили 65 141,9 тыс. рублей.

Остаток бюджетных средств составил 12 927,1 тыс. рублей, образовавшийся по итогам выполненных работ, и возвращен в бюджет в установленном порядке. Объект введен в строй.

• **«МРЦ, восстановление и реконструкция комплекса «Останкинская телевизионная башня», г. Москва».**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1158 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию Объекта «Московский региональный центр (МРЦ), восстановление и реконструкция комплекса «Останкинская телевизионная башня» федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», находящегося в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» в 2012 году по объекту были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 480 000,0 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ.

Учитывая риск неосвоения средств федерального бюджета в объеме 69 180 тыс. рублей, предусмотренных в 2012 году на объект «Реконструкция Радиобашни Шухова, г. Москва, д. 10, стр. 2», Роспечатью совместно с РТРС были подготовлены предложения по внесению изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012-2014 годы в части перемещения бюджетных ассигнований в 2012 году на объект «Московский региональный центр (МРЦ), восстановление и реконструкция комплекса «Останкинская телевизионная башня», учитывая наличие положительного экспертного заключения по данному объекту и возможность фактического использования средств в текущем финансовом году, с их возвратом в 2013 году на реконструкцию Радиобашни Шухова.

Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на выполнение строительных работ, по объекту «Московский региональный центр (МРЦ), восстановление и реконструкция комплекса «Останкинская телевизионная башня», после утверждения изменений Минэкономразвития России (письмо от 11.09.2012 № 19309-ОС/Д17и) на 2012 год составил 549 180,0 тыс. рублей.

Строительные работы на объекте осуществлялись на основании переходящего с 2011 года госконтракта на реконструкцию I этапа.

По итогам открытого конкурса, проведенного РТРС, по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта по III этапу заключен контракт с ЗАО «Стройпутьинвест» на сумму 529 877,5 тыс. рублей, в соответствии с которым стоимость работ в 2012 году составила 190 662,5 тыс. рублей.

За отчетный период на объекте выполнены следующие работы: монтаж инженерных систем пожаробезопасных зон: водоснабжения, канализации, вентиляции, отопление, электроснабжение и сетей связи; пусконаладочные работы вентиляции пожаробезопасных зон; монтаж автоматической установки водяного пожаротушения; монтаж внутреннего противопожарного водопровода; монтаж водяного отопления конусной части; огнезащита ограждающих конструкций эвакуационной лестницы; пусконаладочные работы подстанций ТП-5, ТП-6, ТП-7; герметизация конструкций стилобатной части фундамента; замена коммуникаций системы водоснабжения, проходящих под стилобатной частью башни; замена коммуникаций теплотрассы, проходящих по кабельному коллектору; реконструкция кабельного и технологического коллекторов; устройство естественной вентиляции в кабельном и технологическом коллекторах; пусконаладочные работы системы вентиляции коллектора; реконструкция индивидуального теплового пункта (технологическая часть, электрооборудование, автоматизация); пусконаладочные работы автоматизированных систем, электрооборудования и технологической части ИТП; устройство наружной ограждающей стены зала ресторана на отм. 334,3 м.; ремонт служебных помещений отм. 328,3 м.; монтаж системы холодного и горячего водоснабжения; монтаж системы канализации хозяйственно-бытовой и производственных стоков телебашни; реконструкция существующих систем вентиляции и кондиционирования воздуха и приобретение оборудования; общестроительные работы (система вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения (выше отм. 63 м).); реконструкция существующих систем вентиляции и кондиционирования воздуха, теплоснабжения (выше отм. 63 м) и монтажные работы; приобретение оборудования для противодымной вентиляции; замена распределительных щитов.

В соответствии с договором подряда за счет собственных средств по объекту (II этап) выполнены работы по монтажу (частично) сетей рабочего, аварийного освещения и розеточной сети с заменой электропроводки и электроустановочных изделий.

Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили 549 180,0 тыс. рублей.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год.

• **«Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Кенхи (Шаройский район), 42 пусковой комплекс».**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 118 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в 2012 году по объекту были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 13 910,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

Строительные работы на объекте осуществлялись на основании переходящего с 2011 года госконтракта.

Все работы на объекте завершены в полном объеме: выполнено устройство фундамента под контейнер-аппаратную и осуществлен монтаж контейнера; приобретено оборудование для водоснабжения, канализации, отопления воздуха, кондиционирования и вентиляции контейнера-аппаратной и осуществлен монтаж приобретенного оборудования; приобретено и смонтировано оборудование автоматического порошкового пожаротушения; установлено и смонтировано оборудование ТВ и РВ передатчиков; осуществлен монтаж оборудования электропитания контейнера, металлоконструкций кабельного моста, а также антенно-фидерных устройств, освещения, светоограждения башни высотой 20 м.; выполнен монтаж металлоконструкций и фундамента по антенну земной станции спутниковой связи; приобретено и смонтировано все необходимое оборудование для перевозных земных станций спутниковой связи; построена высоковольтная линия 10 кв; смонтирован фундамент под комплектную трансформаторную подстанцию КТП 25/10 кв; приобретено и смонтировано все необходимое оборудование для КТП 25/10 кв; произведены все работы по низковольтным сетям; выполнено устройство съезда; построено ограждение. Проведена приемочная комиссия. Объект введен в эксплуатацию.

Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили 6 448,1 тыс. рублей.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 7 461,9 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа, и в установленном порядке возвращен в бюджет.

• **«Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Шарой (Шаройский район), 43 пусковой комплекс».**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 118 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в 2012 году по объекту были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту заключен контракт с ОАО «Кавтрансстрой» на сумму 17 940,8 тыс. рублей, в соответствии с которым все работы выполнены в полном объеме: приобретен и установлен контейнер, смонтирована башня, построены земная станция спутниковой связи и высоковольтные и низковольтные сети электропередач, приобретению все необходимое оборудование, а также осуществлено устройство ограждения и подъездной дороги.

В связи с невозможностью монтажа башни в приграничной зоне заложенным в проектной документации вертолетным способом и выбором более экономичного способа монтажа автокраном со строительством подъездной дороги и промежуточных площадок для складирования металлоконструкций стоимость работ по объекту составила 16 380,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили 16 380,5 тыс. рублей.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 1 569,5 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа и по итогам выполненных работ, и в установленном порядке возвращен в бюджет.

Объект завершен строительством в текущем финансовом году и введен в действие.

**• «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Эрсеной (Веденский район), 44 пусковой комплекс».**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 118 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в 2012 году по объекту были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту заключен контракт с ООО «ЮгСтройКом» на сумму 14 001,0 тыс. рублей, в соответствии с которым все работы выполнены в полном объеме: смонтирована башня, установлен контейнер, построена земная станция спутниковой связи и высоковольтные и низковольтные сети электропередач, в полном объеме приобретено все необходимое оборудование, а также осуществлено устройство ограждения и подъездной дороги.

Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили 14 001,0 тыс. рублей.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 3 949,0 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа, и в установленном порядке возвращен в бюджет.

Объект завершен строительством в текущем финансовом году и введен в действие.

**• «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Нихалой-Харсеной (Шатойский район), 45 пусковой комплекс».**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 118 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в 2012 году по объекту были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту заключен контракт с ОАО «Кавтрансстрой» на сумму 14 996,8 тыс. рублей, в соответствии с которым все работы выполнены в полном объеме: смонтирована башня, установлен контейнер, построена земная станция спутниковой связи и высоковольтные и низковольтные сети электропередач, в полном объеме приобретено все необходимое оборудование, а также осуществлено устройство ограждения и подъездной дороги.

Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили 14 996,8 тыс. рублей.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 2 953,2 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа, и в установленном порядке возвращен в бюджет.

Объект завершен строительством в текущем финансовом году и введен в действие.

**• «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Нохчи-Келой (Шатойский район), 46 пусковой комплекс».**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 118 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная

сеть» в 2012 году по объекту были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту заключен контракт с ОАО «Кавтрансстрой» на сумму 14 529,4 тыс. рублей, в соответствии с которым все работы выполнены в полном объеме: смонтирована башня, установлен контейнер, построена земная станция спутниковой связи и высоковольтные и низковольтные сети электропередач, в полном объеме приобретено все необходимое оборудование, а также осуществлено устройство ограждения и подъездной дороги.

Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили 14 529,4 тыс. рублей.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 3 420,6 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа, и в установленном порядке возвращен в бюджет.

Объект завершен строительством в текущем финансовом году и введен в действие.

• **«Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Калаус (Надтеречный район), 47 пусковой комплекс».**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 118 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в 2012 году по объекту были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту заключен контракт с ОАО «Кавтрансстрой» на сумму 17 124,1 тыс. рублей, в соответствии с которым все работы выполнены в полном объеме: приобретен контейнер и оборудование для водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для автоматического пожаротушения контейнера-аппаратной.

Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили 17 124,1 тыс. рублей.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 825,9 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа, и в установленном порядке возвращен в бюджет.

Объект завершен строительством в текущем финансовом году и введен в действие.

• **«Строительство радиотелевизионной передающей станции в г. Сарове, Нижегородская область».**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1003 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство радиотелевизионной передающей станции в г. Сарове, Нижегородская область» в 2012 году по объекту были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 79 896,1 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

Строительные работы на объекте осуществлялись на основании переходящего с 2010 года госконтракта, в соответствии с которым все работы выполнены в полном объеме: завершен монтаж центрального ствола телевизионной башни до проектной отметки 151 м., оборудования для автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха, оборудования для автоматизации теплоснабжения, электрооборудования в техническом здании, оборудования для автоматизации очистных сооружений поверхностных вод,

оборудования для автоматизации насосов пожарного водоснабжения в здании вспомогательных служб, выполнено устройство охранно-пожарной сигнализации, смонтировано оборудование радиомастерской, механической и такелажной мастерских здания вспомогательных служб, приобретено радиотехническое оборудование, контрольно-измерительные приборы для лаборатории и для контроля соблюдения санитарно-гигиенических нормативов радиоустановок, радиотехническое оборудование приемной станции спутниковой связи, смонтировано оборудование центральной аппаратной управления и коммутации (ЦАУК) в техническом здании, радиотехническое оборудование приемных станций спутниковой связи в помещении ЦАУК, оборудование для периметральной охранной сигнализации техтерритории, выполнены дополнительные работы по установке и монтажу антенн земной станции спутниковой связи. Проведена приемочная комиссия. Объект досрочно введен в эксплуатацию.

Построенный комплекс с земной станцией спутниковой связи предназначен для обеспечения бесперебойной и надежной передачи семи федеральных телевизионных каналов.

С началом вещания с нового объекта колокольня освобождена от телеоборудования и приняла первоначальный вид. Такое событие, как установка новой главки на купол Саровского монастыря, ознаменовала окончание капитальных работ.

Поручения Правительства Российской Федерации и Русской Православной Церкви выполнены.

Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили 66 193,0 тыс. рублей.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 825,9 тыс. рублей, образовавшийся по итогам выполненных работ, и в установленном порядке возвращен в бюджет.

#### **По объекту ФГУП «ВГТРК».**

В соответствии с Законом и Данными в 2012 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объеме 30 083,0 тыс. рублей на выполнение работ по объекту капитального строительства («Реконструкция здания по ул. Дзержинского, д. 151 в г. Ставрополе»), застройщиком по которому определена ВГТРК.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2011 № 573 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в реконструкцию здания радиотелецентра по ул. Дзержинского, д. 151, г. Ставрополь, федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», находящегося в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» в 2012 году по объекту были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 30 083,0 тыс. рублей.

В I квартале с.г. Роспечатью в установленном порядке были доведены до ВГТРК лимиты бюджетных обязательств и показатели бюджетной росписи федерального бюджета на 2012-2014 годы.

ВГТРК заключены Дополнительное соглашение № 9 к действующему госконтракту от 06.06.2006 № 1 с генеральной подрядной организацией ООО «ХАТ» на приобретение аппаратно-студийного оборудования, его монтаж и пуско-наладку и договор от 15.05.2012 № 3/150512/9000 на осуществление авторского надзора за ходом работ по монтажу оборудования с ООО «Проектная мастерская», в соответствии с которыми все работы были выполнены в полном объеме.

Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили 29 725,7 тыс. рублей.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 357,3 тыс. рублей, образовавшийся по итогам размещения заказа, и в установленном порядке возвращен в бюджет.

Строительно-монтажные работы на объекте с монтажом оборудования в соответствии с проектной документацией завершены в декабре 2012 года и ВГТРК завершает процедуру получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в инспекции Госстройнадзора Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края и комитете градостроительства Администрации г. Ставрополя.

#### **По объекту ФГУП «ТТЦ «Останкино».**

В соответствии с Законом и Данными в 2012 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объеме 160 000,0 тыс. рублей на выполнение работ по объекту капитального строительства, застройщиком по которому определено ФГУП «ТТЦ «Останкино», – «Реконструкция систем кондиционирования и вентиляции здания аппаратно-студийного комплекса № 1, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12 (1-й-2-й этапы)».

В I квартале с.г. Роспечатью в установленном порядке были доведены до ФГУП «ТТЦ «Останкино» лимиты бюджетных обязательств и показатели бюджетной росписи федерального бюджета на 2012-2014 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 106 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в реконструкцию объекта «Реконструкция систем кондиционирования и вентиляции здания аппаратно-студийного комплекса № 1, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12 (1-й-2-й этапы)» федерального государственного унитарного предприятия «Телевизионный технический центр «Останкино», находящегося в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» в 2012 году по объекту были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 160 000,0 тыс. рублей.

Работы на объекте осуществлялись на основании переходящего с 2011 года контракта.

В рамках 2-го этапа в январе с.г. был выполнен монтаж оборудования, трубопроводов системы горячего водоснабжения в помещениях старого и нового центральных тепловых пунктов (ЦТП), выполнены устройство и пусконаладочные работы систем автоматики и автоматизации ЦТП на общую сумму 19 490,4 тыс. рублей. Оплата произведена в феврале с.г.

В марте 2012 года выполнен монтаж приточной системы К2 на общую сумму 11 418, 4 тыс. рублей. Оплата произведена в апреле 2012 года.

В апреле 2012 года выполнены монтаж вентиляционного оборудования (приточной системы К3), устройство систем автоматики, автоматизации и диспетчеризации на общую сумму 16 932,7 тыс. рублей. Оплата произведена в мае 2012 года.

В мае 2012 года выполнены монтаж вентиляционного оборудования (приточной системы К4), узлов регулирования холодоснабжения, осуществлены пусконаладочные работы системы вентиляции и кондиционирования воздуха на общую сумму 12 466,5 тыс. рублей. Оплата произведена в июне 2012 года.

В июне 2012 года выполнен демонтаж магистральных трубопроводов, отопительных рециркуляционных агрегатов, осуществлен монтаж вентиляционного оборудования (приточной системы К6, КП 1, 2) на общую сумму 17 766,6 тыс. рублей. Оплата произведена в июле 2012 г.

В июле 2012 года выполнен монтаж вентиляционного оборудования (приточной установки КПЗ, 4, КПЗ, 5); монтаж узлов регулирования холодоснабжения КП1,2, КПЗ, 4, КП5; монтаж узлов регулирования теплоснабжения – ТС (1-й подогрев) узел регулирования К2-К4, КП1,



2, КПЗ, 4, КП5 6 шт.; ТС (2-й подогрев) узел регулирования КП1, 2, КПЗ, 4, КП5 3 шт. Также выполнена обвязка выводов узлов регулирования, монтаж магистральных трубопроводов, изоляция 1-го подогрева К2-К4, КП1,2, КПЗ,4, КП5 6 шт.; 2-й подогрев КП1, 2, КПЗ, 4, КП5. Проведено устройство систем автоматики и автоматизации вентиляции: монтаж кабельных металлоконструкций. Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха АСК-1 – приточных установок КП1, 2, КПЗ, 4, КП5, КП6 на общую сумму 20 263,4 тыс. рублей. Оплата произведена в августе 2012 г.

В августе 2012 года выполнен монтаж вентиляционного оборудования (приточной установки КП6, ВТЗ 6, рециркуляционных систем Р2, Р3, Р4. Монтаж узлов регулирования холодоснабжения – узлов регулирования КП6. Проведен монтаж узлов регулирования теплоснабжения – ТС (1-й подогрев) узел регулирования КП 6; ТС (2-й подогрев) узел регулирования КП6. Также выполнена обвязка выводов узлов регулирования, монтаж магистральных трубопроводов, изоляция 1-го подогрева КП6 1 шт.; 2-й подогрев КП6 1 шт. Проведены пусконаладочные работы системы вентиляции и кондиционирования воздуха-приточной установки К6 на общую сумму 19 869,2 тыс. рублей. Оплата произведена в сентябре 2012 г.

В сентябре 2012 года выполнен демонтаж существующего вентиляционного оборудования, сопутствующих воздухопроводов и клапанов, демонтаж трубопроводов и узлов регулирования холодоснабжения приточных установок, демонтаж трубопроводов и узлов регулирования теплоснабжения 1-го и 2-го подогрева, демонтаж существующей системы автоматики и электроснабжения систем вентиляции. Монтаж узлов регулирования холодоснабжения – трубопроводов, изоляции, опор узлов регулирования и трубопроводов. Проведен монтаж узлов регулирования теплоснабжения – ТС (1-й подогрев) узла регулирования ТЗ 6, трубопроводов, изоляции, опор узлов регулирования и трубопроводов; ТС (2-й подогрев) трубопроводов, изоляции, опор узлов регулирования и трубопроводов. Также выполнена обвязка выводов узлов регулирования – ТС (1-й подогрев) ВТЗ-6 1 шт., монтаж трубопроводов, изоляции 1-го подогрева; монтаж трубопроводов, изоляции 2-го подогрева; опор узлов регулирования и трубопроводов. Выполнен монтаж системы увлажнения вентиляционных установок – обвязка увлажнителей, монтаж трубопроводов, изоляции. Проведено устройство систем автоматики и автоматизации вентиляции – кабельной продукции, датчиков, исполнительных механизмов, клапанов трубопроводов. Проведены пусконаладочные работы системы вентиляции и кондиционирования воздуха – рециркуляционной системы Р2, 3; ВТЗ 6, а также пусконаладочные работы систем автоматики, автоматизации и диспетчеризации вентиляции АСК-1: измерение сопротивления изоляции кабелей, автоматизированные системы 1-й категории сложности на общую сумму 26 904,7 тыс. рублей. Оплата произведена в октябре 2012 г.

В октябре 2012 года выполнены пусконаладочные работы систем автоматики, автоматизации и диспетчеризации вентиляции АСК-1 – автоматизированных систем 2-й и 3-й категории сложности на общую сумму 9 224,1 тыс. рублей. Оплата произведена в ноябре 2012 г. Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили 154 336,0 тыс. рублей.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 5 664,0 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа и по итогам выполненных работ, и в установленном порядке возвращен в бюджет.

Объект введен в эксплуатацию.

**По объектам ФГУП «ИТАР-ТАСС».**

В соответствии с Законом и Данными в 2012 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объеме 34 000,0 тыс. рублей на выполнение работ по 2-м объектам капитального строительства, застройщиком по которым определено ИТАР-ТАСС.

В I квартале с.г. Роспечатью в установленном порядке были доведены до ИТАР-ТАСС лимиты бюджетных обязательств и показатели бюджетной росписи федерального бюджета на 2012-2014 годы.

• **«Реконструкция кабельных магистралей электропередачи Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области».**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1164 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию находящихся во Владимирской области объектов федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» в 2012 году по объекту были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 5 000,0 тыс. рублей.

По объекту получено положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий ГАУ Владимирской области «Владимирское территориальное управление Государственной вневедомственной экспертизы» от 11.01.2012 № 33-1-5-0011-12 и от 16.02.2012 № 33-1-2-0004-12 (соответственно).

ИТАР-ТАСС был проведен открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта подряда на реконструкцию объекта и размещение заказа открытого аукциона, по итогам которого заключен договор с победителем – ООО «Промспецстрой» – на 2012-2013 годы, в соответствии с которым запланированные работы осуществлены в полном объеме.

Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составили 5000,0 тыс. рублей.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год. Отставаний в целом в ходе реализации проекта не допущено.

• **«Реконструкция котельной Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области».**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1164 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию находящихся во Владимирской области объектов федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» в 2012 году по объекту были предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 29 000,0 тыс. рублей.

По объекту получено положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий ГАУ Владимирской области «Владимирское территориальное управление Государственной вневедомственной экспертизы» от 31.08.2012 № 33-1-5-0323-12 и от 20.09.2012 № 33-1-2-0023-12 (соответственно).

ИТАР-ТАСС был проведен открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта подряда на реконструкцию объекта и размещение заказа открытого аукциона, по итогам которого заключен договор с победителем – ООО «Промспецстрой» – на 2012-2013 годы.

Позднее подписание госконтракта вызвано задержкой выдачи результатов проектных работ государственной вневедомственной экспертизы, которая получена 8 октября 2012 года и необоснованной подачей претензии в Федеральную антимонопольную службу одного из участников открытого аукциона в электронной форме.

В связи с невозможностью полного выполнения комплекса подрядных работ, освоение бюджетных средств в 2012 году по объекту осуществлено в размере аванса 5 848,1 тыс. рублей.

В результате остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 23 151,9 тыс. рублей и в установленном порядке был возвращен в бюджет.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год.

Таким образом, в 2012 году за счет средств федерального бюджета по направлению «государственные капитальные вложения» по объектам, не включенным в федеральные целевые программы:

- профинансировано Роспечатью – 1 029 224,1 тыс. рублей;
- кассовое исполнение составило 958 904,6 тыс. рублей.

### **Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) государственной собственности субъектов Российской Федерации и/или муниципальной собственности**

#### **Программная часть**

#### **Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»**

##### Культура

В соответствии с Законом и Данными на 2012 год были запланированы работы на 2-х объектах капитального строительства государственной собственности Чеченской Республики с общим объемом финансирования 130 620,0 тыс. рублей.

Во исполнение пункта 20 «Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)», утвержденного приказом Минфина России от 23.11.2011 № 159н, и на основании письма Минэкономразвития России от 16.01.2012 № 177-ОС/Д17и «О федеральной адресной инвестиционной программе на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Роспечатью были утверждены и доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств в рамках Программы на 2012 год до Правительства Чеченской Республики (130 620,0 тыс. рублей).

Согласован с Минкомсвязью России, Минрегионом России, Минэкономразвития России и издан приказ Роспечати от 17.05.2012 № 137 «Об адресном (пообъектном) распределении субсидий, предоставляемых в 2012 году из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование объектов строительства телерадиовещания, периодической печати и издательства, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2008 № 537».

По объекту телерадиовещания «Строительно-восстановительные работы Дома радио в Ленинском районе города Грозного Чеченской Республики» закончены отделка фасадов композитом, оштукатуривание и шпатлевание внутри помещений, устройство сантехники, вентиляции, отопления. Объект введен в эксплуатацию.

По объекту периодической печати и издательства «Строительство Урус-Мартановской межрайонной типографии в городе Урус-Мартан Урус-Мартановского района Чеченской

Республики» закончены строительные работы в полном объеме, завершены электромонтажные работы, устройство вентиляции, отопления, канализации, водопровода, пожарной сигнализации, монтаж воздухопроводов. Выполнены оштукатуривание фасада, работы по ограждению, наружному освещению, устройству пожарного резервуара. Для полного функционирования объекта поставлено и смонтировано технологическое оборудование (комплекс допечатного оборудования, включающий оборудование для изготовления офсетных форм; печатное оборудование – двухкрасочная листовая офсетная машина, а также брошюровочно-переплетное оборудование, включающее бумагорезательную машину; автоматическую машину для бесшвейного скрепления книжного блока и оборудование для подготовки бумаги), которое позволит выпускать районные периодические печатные издания на 3 района Чеченской Республики. Объект введен в эксплуатацию.

Таким образом, в 2012 году за счет средств федерального бюджета по направлению «государственные капитальные вложения» федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»:

- профинансировано Роспечатью – 130 620,0 тыс. рублей;
- кассовое исполнение составило 130 620,0 тыс. рублей.

**В целом по Роспечати в 2012 году в рамках мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы:**

– Роспечатью профинансировано – 15 551 202,9 тыс. рублей (99,96 % от годового лимита бюджетных обязательств), в том числе:

▶ по программной части 14 521 978,8 тыс. рублей, из них:

- по ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» – 130 620,0 тыс. рублей;

- по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» – 14 391 358,8 тыс. рублей;

▶ по объектам, не включенным в ФЦП, – 1 029 224,1 тыс. рублей;

– использовано средств федерального бюджета – 15 480 178,6 тыс. рублей (99,5 % от годового лимита бюджетных обязательств), в том числе:

▶ по программной части – 14 521 274,0 тыс. рублей, из них:

- по ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» – 130 620,0 тыс. рублей;

- по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» – 14 390 654,0 тыс. рублей;

▶ по объектам, не включенным в ФЦП, – 958 904,6 тыс. рублей.