

**Аналитическая записка о ходе выполнения
федеральной адресной инвестиционной программы
за 2014 год (объекты капитального строительства)**

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Закон), с «Данными об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включённых в федеральную адресную инвестиционную программу на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Данные), Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям как главному распорядителю средств федерального бюджета по направлению «капитальные вложения» предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 6 467 623,0 тыс. рублей, в том числе:

– по РзПр 1201, ЦСР 2359999, ВР 466 (*федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»*, далее – ФЦП) – 6 383 580,0 тыс. рублей,

– по РзПр 1201, ЦСР 2322027, ВР 414 (*объекты капитального строительства, не включённые в федеральные целевые программы*) – 84 043,0 тыс. рублей.

***Основные итоги реализации мероприятий
в рамках федеральной адресной инвестиционной программы
за 2014 год***

В рамках реализации ФАИП на 2014 год были запланированы работы на 208-ми объектах отрасли государственной собственности Российской Федерации, в том числе на 204-х объектах капитального строительства *федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»*, застройщиком (заказчиком) по которым является ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – РТРС).

В 2014 году по мероприятиям ФЦП, включённым в ФАИП, действует переходящий договор (контракт) Роспечати с застройщиком (заказчиком) – РТРС – на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в 2012-2015 годах от 20.03.2012 № 13/03-12/04.

В соответствии с утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 13 Правилами осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета Роспечатью осуществлен переход на новый способ осуществления государственных

капитальных вложений по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» (далее – ФЦП). Выбран способ финансирования объектов капитального строительства – предоставление подведомственным унитарным предприятиям из федерального бюджета субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

Осуществление капитальных вложений в форме субсидий ФГУП «РТРС» потребовало согласования с 7-ю органами исполнительной власти и внесения изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным и в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации Роспечатью была выполнена организационно-техническая работа для открытия финансирования: подготовка и представление предложений в Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минфин России по внесению изменений в ФЦП, ФАИП, сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств.

С целью обеспечения правового основания для осуществления бюджетного финансирования между РТРС и Роспечатью 06.05.2014 года заключено Соглашение от 06.05.2014 №1-04-2014 о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 2014-2015 годах в строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы».

Изменения в ФЦП, представленные Роспечатью в мае 2014 года, были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 № 890 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы».

Предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств в части объектов капитального строительства РТРС с учётом внесения изменений в ФЦП были утверждены Минфином России только 10.11.2014 г.

Следует отметить, что изменение порядка осуществления капитальных вложений в 2014 году согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 13 повлияло на сроки открытия финансирования работ по строительству сети цифрового вещания.

Поэтому в 2014 году РТРС выплачены авансы на выполнение работ по объектам ФЦП, завершение строительством и ввод объектов в эксплуатацию будет выполнено в 1-м квартале 2015 года.

Кроме того, Роспечатью осуществлялись коррективы мероприятий ФЦП и ФАИП в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.12.2013 № 894 «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных средств массовой информации».

ФГБУ «Гостелерадиофонд» было ликвидировано с последующей передачей закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в хозяйственное ведение федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», а мероприятие Гостелерадиофонда включено в Программу как «Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания».

В связи с незавершенностью процесса передачи имущества и невозможностью проводить работы в рамках реализации указанного мероприятия Программы Роспечатью проведена работа по «обнулению» лимитов бюджетных ассигнований на 2014 год по 2-м инвестиционным объектам:

- «Реконструкция производственного комплекса «Реутово», г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1»,
- «Строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2».

Бюджетные ассигнования на 2014 год перенесены на 2015 год в объеме 582 000,0 тыс. рублей, из них на реконструкцию производственного комплекса запланировано 144 000, 0 тыс. рублей.

В настоящее время прорабатываются изменения, предполагающие реализацию новой концепции программного мероприятия.

За счёт средств федерального бюджета за 2014 год Роспечатью профинансированы объекты капитального строительства в рамках ФЦП в размере 6 364 585,1 тыс. рублей.

По объектам РТРС мероприятия ФАИП «*Организация переноса и переустройства линий связи и сооружений связи, находящихся в федеральной собственности, закреплённых на праве хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" на земельном участке, занимаемом радиоцентром № 3 (г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, участок 7 и строительство телебашни высотой 240 м)*», не включённому в федеральные целевые программы, Роспечатью и Минфином России 17.04.2014 г. был подписан Акт приемки-передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств участников бюджетного процесса, в части передачи бюджетных ассигнований на очередной 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с главы 092 (Минфин России) на главу 135 (Роспечать) в целях реализации подготовительных программных мероприятий, связанных со строительством стадионов. Для открытия финансирования в отчётном периоде были внесены

изменения в ФАИП, сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств.

Реализация мероприятий непрограммной части ФАИП осуществляется на основании заключенного Соглашения между Роспечатью и РТРС от 20.05.2014 № 2-05-2014 о передаче полномочий государственного заказчика по реализации мероприятий в рамках ФАИП по объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) не включенным в долгосрочные (федеральные) целевые программы.

В ходе реализации мероприятия и эффективного проведения торгов возникла экономия бюджетных средств в размере 88 870,3 тыс. рублей, которые Роспечать, согласовав с Минэкономразвития России, перераспределила на поддержание функционирования мощного радиовещания (ФГУП РТРС).

Роспечатью полностью распределены объёмы бюджетных ассигнований на 2014 год в сумме 84 043,0 тыс. рублей, что позволяет РТРС осуществлять финансирование запланированных работ в текущем финансовом году.

В рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы объект *«Инвестиционные проекты строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства, по которым требуется принятие нормативного правового акта»* исключен из Данных об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных федеральную адресную инвестиционную программу на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденных Минэкономразвития России, а объемы финансирования в сумме 97 234,0 тыс. рублей на 2014 год были перераспределены на текущие субсидии РТРС.

Таким образом, за 2014 год в рамках федеральной адресной инвестиционной программы за счёт средств федерального бюджета Роспечатью профинансировано 6 448 628,1 тыс. рублей.

***Краткий анализ хода строительства
объектов капитального строительства в рамках ФАИП
за 2014 год
(в порядке следования их в утверждённой ФАИП)***

**Объекты капитального строительства,
мероприятия (укрупнённые инвестиционные проекты),
объекты недвижимости государственной собственности
Российской Федерации**

Программная часть

*Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009-2015 годы»*

Культура

В соответствии с Законом и Данными в рамках ФАИП на 2014 год по направлению «капитальные вложения» запланированы работы по 2-м мероприятиям, застройщиком (заказчиком) которых является РТРС (в том числе как единственный исполнитель согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 1676-р), с общим объёмом финансирования 6 383 580,0 тыс. рублей, в том числе:

- «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети 1-го мультиплекса)» с объёмом бюджетных ассигнований 6 266 626,0 тыс. рублей (единственный исполнитель – РТРС);
- «Строительство, техническое перевооружение центров формирования мультиплексов» с объёмом бюджетных ассигнований 116 954,0 тыс. рублей (единственный исполнитель – РТРС).

В соответствии с ФАИП в 2014 году в рамках ФЦП за счёт средств федерального бюджета запланированы работы на 204-х объектах капитального *строительства наземных сетей цифрового телевизионного вещания*, в том числе:

– на 201-ом объекте капитального строительства в рамках мероприятия «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)»;

– на 3-х объектах капитального строительства в рамках мероприятия «Строительство, техническое перевооружение центров формирования мультиплексов».

За отчетный период из 201-го объекта капитального строительства развития сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса):

– завершены строительством 47 объектов капитального строительства, подлежащих вводу в 2014 году: Хабаровский край (IV, VII этапы), Воронежская область (V этап), Смоленская область (III и IV этапы), Ленинградская область (I и II этапы), Псковская область (III и IV этапы), Республика Калмыкия (III и IV этапы), Астраханская область (III и IV этапы), Волгоградская область (II и III этапы), Оренбургская область (III и IV этапы), Иркутская область (II этап), Костромская область (III этап), Липецкая область (I, II и III этапы), Рязанская область (II этап), Тамбовская область (II этап), Тульская область (I этап), Ярославская область (I и II этапы), Вологодская область (II этап), Новгородская область (I и II этапы), Ненецкий АО (III и IV этапы), Ставропольский край (II этап), Республика Марий Эл (I и II этапы),

Республика Мордовия (I этап), Республика Татарстан (IV этап), Кировская область (I этап), Пензенская область (III этап), Самарская область (I этап), Саратовская область (I и II этапы), Свердловская область (II этап), Новосибирская область (IV этап), Омская область (IV этап), Томская область (I этап), Красноярский край (I этап);

– по 154-м объектам капитального строительства в отчетном периоде осуществлялась поставка приемо-передающего и технологического оборудования, велись строительные, монтажные и пуско-наладочные работы на объектах цифрового вещания.

В соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 13 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности РФ за счет средств федерального бюджета» в отчетном периоде из ФАИП исключены 25 этапов проектирования.

Выполнение работ по этим этапам проектирования будет осуществлено РТРС за счет внебюджетных источников.

В 2014 году выполнялись работы по строительству, техническому перевооружению центров формирования мультиплексов в 3-х региональных центрах Российской Федерации за счет средств из федерального бюджета в объеме 116 954,0 тыс. рублей.

За отчетный период по мероприятию в рамках договора на строительство осуществлены следующие работы:

- в полном объеме выполнены работы по строительству ЦФМ в городе Орле Орловской области;
- выполнено строительство антенного поста в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа.

За счёт собственных средств РТРС осуществлены работы:

- подготовительные мероприятия по созданию площадок для строительства объектов,
- проектирование здания производственного назначения для размещения ЦФМ в городе Орле Орловской области,
- заключён договор на поставку здания контейнерного типа в городе Уфе Республики Башкортостан.

Таким образом, за 2014 год за счет средств федерального бюджета по направлению «капитальные вложения» федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»:

– кассовое исполнение Роспечати составило 6 364 585,1 тыс. рублей.

***Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты),
не включенные в долгосрочные (федеральные) целевые программы***

Культура

В соответствии с Данными в рамках непрограммной части ФАИП на 2014 год по направлению «капитальные вложения» запланированы работы по одному мероприятию, застройщиком (заказчиком) которого является РТРС:

- «Организация переноса и переустройства линий связи и сооружений связи, находящихся в федеральной собственности, закреплённых на праве хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" на земельном участке, занимаемом радиоцентром № 3 (г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, участок 7 и строительство телебашни высотой 240 м)» с объемом бюджетных ассигнований 84 043,0 тыс. рублей (застройщик (заказчик) – РТРС).

В рамках мероприятия *«Организация переноса и переустройства линий связи и сооружений связи, находящихся в федеральной собственности, закреплённых на праве хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" на земельном участке, занимаемом радиоцентром № 3 (г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, участок 7 и строительство телебашни высотой 240 м)»* в федеральном бюджете на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 84 043,0 тыс. рублей по 4-м объектам.

***1. Создание технического комплекса зданий (взамен утраченного)
Самарского филиала ФГУП «РТРС»***

Проведён открытый конкурс по выбору проектной организации на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации. Заключён государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации от 26.09.2014 №ДТР-347-14. Работы выполнены и оплачены в полном объёме. Проектно-сметная документация направлена на экспертизу, которая будет проведена в 2015 году и оплачена за счёт средств РТРС.

Роспечатью профинансировано – **6 001,2 тыс. рублей.** Кассовые расходы составили **6 001,1 тыс. рублей.**

***2. Техническое перевооружение сети радиовещания в составе
36 радиотелевизионных станций в Самарской области***

Заключён госконтракт от 17.11.2014 № ДТР-429-14 на сумму 13 475,9 тыс. рублей. В рамках выполнения обязательств по осуществлению мероприятий, предусмотренных контрактом, подрядчик приобретает приёмо-передающее оборудование и осуществляет его монтаж на объектах филиала.

Сроки поставки ряда приобретаемого антенного оборудования составляют до 40 календарных дней, что подтверждается письмами от поставщиков оборудования.

С учётом увеличения срока поставки оборудования, его монтажа по 8-ми объектам, в указанный контрактом срок выполнить работы не представляется возможным. На основании ст. 451 ГК РФ и пп. «б» п. 1 ст. 95 ФЗ-44 внесены изменения в госконтракт Дополнительным соглашением № 1 от 15.12.2014. Сумма контракта уменьшена и составила 12 647,9 тыс. рублей. Все работы выполнены с учётом подписанного Дополнительного соглашения № 1.

Роспечатью профинансировано – **13 475,9 тыс. рублей.** Кассовые расходы составили **12 647,9 тыс. рублей.**

3. Осуществление работ по отключению технических средств радиосвязи и радиовещания, демонтаж и снос недвижимого имущества радиопункта № 3 Самарского областного радиотелевизионного передающего центра

Проведен открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке проектной документации. С победителем конкурса ОАО «Волгоэнергопромстройпроект» заключен государственный контракт от 26.09.2014 ДТР № 346-14 на сумму **3 439,8 тыс. рублей.** Работы выполнены согласно контракту и оплачены.

17.11.2014 состоялся открытый электронный аукцион по выбору подрядной организации на выполнение работ по сносу и демонтажу объектов. По итогам аукциона был заключён государственный контракт с ООО «ПСО «Казань»» от 28.11.2014 № ДТР-449-14 (далее – Контракт) на сумму 42 428,8 тыс. рублей, в том числе выполнение работ в 2014 году – на 37 126,0 тыс. рублей. Экономия средств по итогам аукциона по объекту составила 75 000,7 тыс. рублей. ООО «ПСО «Казань»» своих обязательств по данному Контракту в 2014 году в полном объёме не выполнило, в связи с чем ФГУП «РТРС» 30.12.2014 направило претензию в ООО «ПСО «Казань»».

Роспечатью профинансировано – **40 565,9 тыс. рублей.** Кассовые расходы составили **3 439,8 тыс. рублей.**

4. Возведение радиотелевизионной передающей станции в г. Самаре, включая волоконно-оптическую линию связи

В рамках подготовки строительства объекта в июне текущего года за счёт собственных средств РТРС проведена конкурсная процедура в виде запроса предложений и заключён договор на проведение инженерных изысканий на территории строительной площадки. Получена отчётная документация по результатам инженерных изысканий для строительства **башни из металлоконструкций.**

27.10.2014 состоялся открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту. 14.11.2014 года заключён контракт

№ ДТР-427-14. Работы выполнены в полном объёме, средства федерального бюджета освоены в размере 24 000,0 тыс. рублей. Экспертиза будет проведена в 2015 году за счёт собственных средств РТРС.

Роспечатью профинансировано – 24 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 24 000,0 тыс. рублей.

Таким образом, за 2014 год в рамках мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы:

– *Роспечатью профинансировано* – 6 448 628,1 тыс. рублей (99,7 % от годового лимита бюджетных обязательств), в том числе:

- по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» – 6 364 585,1 тыс. рублей,
- по объектам, не включённым в ФЦП, – 84 043,0 тыс. рублей;

– *Касса Роспечати* – 6 410 674,0 тыс. рублей (99,1 % от годового лимита бюджетных обязательств), в том числе:

- по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» – 6 364 585,1 тыс. рублей,
- по объектам, не включённым в ФЦП, – 46 088,9 тыс. рублей.

Заместитель руководителя
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

В.С. Козлов