

# — Аналитическая записка об итогах выполнения федеральной адресной инвестиционной программы за I полугодие 2012 года (объекты капитального строительства)

13.08.2012

В соответствии с Федеральным законом от 30.1.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Закон), с «Данными об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Данные), Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям как главному распорядителю средств федерального бюджета по направлению «государственные капитальные вложения» предусмотрены и доведены (уведомление Федерального казначейства от 14.12.2011 № 135/001) лимиты бюджетных обязательств в объеме 15 557 508,1 тыс. рублей, в том числе:

- по РзПр 1201, ЦСР 1007200, ВР 522 (федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы») – 72 940,0 тыс. рублей,
- по РзПр 1202, ЦСР 1007200, ВР 522 (федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы») – 57 680,0 тыс. рублей,
- по РзПр 1201, ЦСР 1008400, ВР 413 (федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы») – 158 000,0 тыс. рублей,
- по РзПр 1201, ЦСР 1008400, ВР 422 (федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы») – 14 234 000,0 тыс. рублей,
- по РзПр 1201, ЦСР 1020201, ВР 422 (объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы) – 1 000 888,1 тыс. рублей,
- по РзПр 1204, ЦСР 1020201, ВР 422 (объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы) – 34 000,0 тыс. рублей.

## **Краткий анализ хода строительства и финансирования строек и объектов в рамках ФАИП на 2012 год**

В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы на 2012 год запланированы работы на 212-ти объектах отрасли государственной собственности Российской Федерации, в том числе на 198-ми объектах капитального строительства федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», 14-ти объектах капитального строительства, не включенных в федеральные

целевые программы, а также на 2-х объектах государственной собственности Чеченской Республики по направлению «межбюджетные трансферты» в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы». В I квартале 2012 года Роспечатью осуществлена подготовка нормативных правовых документов и разработаны организационно-технические условия финансирования бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме госкапвложений и софинансирования объектов государственной собственности Чеченской Республики. В 2012 году по направлению «государственные капитальные вложения» бюджетополучателями являются:

- ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – РТРС),
- ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (далее – ВГТРК),
- ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» (далее – ФГУП «ТТЦ «Останкино»),
- ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (далее – ИТАР-ТАСС),
- ФГБУ «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм» (далее – Гостелерадиофонд).

В рамках доведенных до Роспечати лимитов бюджетных обязательств на 2012 год участниками инвестиционного процесса по объектам отрасли в 2012 году являются вышеуказанные предприятия, а также Правительство Чеченской Республики по направлению «межбюджетные трансферты» (федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»).

Во исполнение пункта 20 «Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)», утвержденного приказом Минфина России от 23.11.2011 № 159н, и на основании письма Минэкономразвития России от 16.01.2012 № 177-ОС/Д17и «О федеральной адресной инвестиционной программе на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Роспечатью утверждены и доведены в установленном порядке показатели бюджетной росписи на 2012-2014 годы, а также лимиты бюджетных обязательств в рамках федеральных целевых программ «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы», «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» и непрограммной части ФАИП до участников бюджетного процесса в общем объеме 15 557 508,1 тыс. рублей, в том числе:

- РТРС – 15 044 805,1 тыс. рублей,
- ВГТРК – 30 083,0 тыс. рублей,
- ФГУП «ТТЦ «Останкино» – 160 000,0 тыс. рублей,
- ИТАР-ТАСС – 34 000,0 тыс. рублей,
- Гостелерадиофонд – 158 000,0 тыс. рублей,
- Правительство Чеченской Республики – 130 620,0 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятий ФАИП на 2012 год Роспечатью были заключены договоры с заказчиками (застройщиками) – получателями средств федерального бюджета:

- договор на осуществление бюджетных инвестиций по объекту ФГУП «ТТЦ «Останкино», включенному в федеральную адресную инвестиционную программу на 2011, 2012 годы, от 28.02.2011 № 13/1-02/11,
- соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование объектов капитального строительства государственной

собственности Чеченской Республики в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» от 04.07.2011 № 13/07-11/04,

– договор на осуществление бюджетных инвестиций в 2012 году по реализации мероприятий в рамках федеральной адресной инвестиционной программы по объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), не включенным в долгосрочные (федеральные) целевые программы, Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 20.02.2012 № ДТР-029-12/13/02-12/01,

– договор на осуществление бюджетных инвестиций в 2012 году по реализации мероприятий в рамках федеральной адресной инвестиционной программы по объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» от 11.03.2012 № 13/03-12/08,

– договор на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы (непрограммной части) с ФГУП «ВГТРК» от 16.03.2012 № 13/03-12/03,

– договор на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в 2012-2014 годах от 20.03.2012 № 13/03-12/04,

– договор на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный фонд телевизионных и радиoproграмм» в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» от 27.03.2012 № 09К/2012.

**Информация о заключенных государственных контрактах по объектам, включенным в ФАИП на 2012-2014 годы**

		Количество заключенных контрактов, шт.	Количество объектов, по которым заключены контракты	Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, млн	
				в 2012 году	в 2013 году
1.	Государственные контракты, действующие в 2012-2014 годах, всего:	17 (*1)	224 (*2)	15338,5 (*3)	1220 (*4)
	в том числе				
2.	долгосрочные государственные контракты	-	-	-	-

(\*1) Из них:

3 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»;

1 – по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»;

13 – по объектам, не включенным в федеральные целевые программы.

(\*2) Из них:

209 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»;

2 – по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»;

13 – по объектам, не включенным в федеральные целевые программы.

(\*3) Из них:

14 300,8 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»;

130,6 – по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»;

907,1 – по объектам, не включенным в федеральные целевые программы.

(\*4) Из них:

11 782,0 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»;

420,3 – по объектам, не включенным в федеральные целевые программы.

(\*5) Из них:

5 463,0 – по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы».

## **Основные итоги реализации мероприятий в рамках федеральной адресной инвестиционной программы за I полугодие 2012 года**

**Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимости государственной собственности Российской Федерации**

### **Программная часть**

#### **Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»**

##### **Культура**

В соответствии с Законом и Данными в рамках Программы на 2012 год по направлению «государственные капитальные вложения» запланированы работы по 4-м мероприятиям, заказчиками (застройщиками) которых определены РТРС и Гостелерадиофонд, с общим объемом финансирования 14 392 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети 1-го мультиплекса)» с объемом бюджетных ассигнований 9 550 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – РТРС);

- «Строительство центров формирования мультиплексов» с объемом бюджетных ассигнований 834 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – РТРС);
- «Модернизация мощного радиовещания и внедрение цифрового радиовещания» с объемом бюджетных ассигнований 3 850 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – РТРС);
- «Создание системы цифровизации архивных материалов, их обработки и классификации – центра управления фондовыми материалами федерального государственного учреждения «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм» (реконструкция производственного комплекса «Реутово» и строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами в г. Реутове (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19» (заказчик (застройщик) – Гостелерадиофонд);

В целях осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках Программы в форме капитальных вложений в основные средства застройщика и контроля целевого использования застройщиком перечисленных ему бюджетных ассигнований были заключены договоры:

- на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в 2012-2014 годах от 20.03.2012 № 13/03-12/04 (с ФГУП «РТРС»),
- на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм» в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» от 27.03.2012 № 09К/2012 (с ФГБУ «Гостелерадиофонд»).

В I квартале 2012 года Роспечатью обеспечена разработка организационно-технических условий финансирования бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме госкапвложений.

В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, доведенной до Роспечати письмом Минэкономразвития России от 26.01.2012 № 1031-ОС/Д17 «О федеральной адресной инвестиционной программе а 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» мероприятия Программы, застройщиком которых определено ФГУП «РТРС», включены с ограничением по финансированию (сноска «б», требующая детализации программных мероприятий). По объекту ФГБУ «Гостелерадиофонд» – сноска «з», требующая представления заданий на проектирование. Роспечатью своевременно проработан данный вопрос как главным распорядителем средств федерального бюджета, согласован с субъектом бюджетного планирования – Минкомсвязью России – и внесен в Минэкономразвития России.

На основании писем Минэкономразвития России от 05.03.2012 № 3806-ОС/Д17и и от 15.03.2012 № 4579-ОС/Д17и «О внесении изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в ФАИП внесены изменения в части детализации мероприятий Программы и пообъектной разбивки укрупненных мероприятий, а также снята сноска «з» по объекту ФГБУ «Гостелерадиофонд». Внесение изменений в ФАИП в части детализации мероприятий Программы и пообъектной разбивки укрупненных мероприятий позволило в I квартале 2012 года профинансировать мероприятие «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)» в размере 1 795 908,6 тыс. рублей. Указанный объем бюджетных ассигнований направлен на строительно-монтажные работы по объектам 2-й очереди строительства, по которым отсутствует ограничение по финансированию.

Общий объем финансирования по объектам Программы в I полугодии 2012 года составил 2 417 305,4 тыс. рублей (16,8 % от общего лимита бюджетных обязательств по Программе).

Снятие ограничений по финансированию осуществляется по мере получения положительных экспертных заключений по проектной документации.

**По объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), заказчиком (застройщиком) по которым определено ФГУП «РТРС»**

В целом в соответствии с утвержденной Минэкономразвития России детализацией мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) федеральной адресной инвестиционной программы на 2012-2014 годы в части Программы в 2012 году запланированы работы на 197-ми объектах капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, в том числе:

- на 3-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 1-й очереди (срок ввода в действие – 2013 год);
- на 73-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 2-й очереди (срок ввода в действие 50-ти объектов – 2012 год, 23-х объектов – 2013 год);
- на 76-ти объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 3-й очереди (срок ввода в действие – 2013 год);
- на 1-м объекте капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 4-й очереди (срок ввода в действие – 2013 год);
- на 4-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 2-й очереди, – проектные и изыскательские работы;
- на 3-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 3-й очереди, – проектные и изыскательские работы;
- на 11-ти объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 4-й очереди, – проектные и изыскательские работы;
- на 26-ти объектах капитального строительства центров формирования мультиплексов (срок ввода в действие – 2012 год).

**Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)**

Строительство объектов капитального строительства в регионах 1-й очереди создания сети цифрового наземного телевизионного вещания.

В 2012 году в рамках ФАИП на 2012-2014 годы предусмотрено строительство дополнительных объектов капитального строительства на территории Хабаровского края (IV этап), Камчатского края (IV этап) и Республики Хакасия (IV этап).

В отчетном периоде по данным объектам проектная документация была направлена в органы государственной экспертизы. Получены положительные экспертные заключения по объектам в Хабаровском крае (IV этап) и Республике Хакасия (IV этап). По проектной документации Камчатского края (IV этап) экспертными органами были выданы замечания, после устранения которых документация была повторно передана в экспертизу. Получение заключения ожидается в III квартале 2012 года.

Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета начнется по факту снятия ограничения по финансированию.

Информация по объекту капитального строительства в Приморском крае (III этап), подлежавшему вводу в 2011 году, и введенным в действие в I полугодии 2012 года.

По состоянию на 01.07.2012 года завершены строительством все объекты связи, входящие в состав в объект капитального строительства в Приморском крае (III этап), в том числе 1

объект связи, по которому в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию были перенесены сроки завершения пуско-наладочных работ. Выполнена приемка объектов комиссиями. Подтверждена фактическая готовность объекта капитального строительства в Приморском крае (III этап) к вводу в эксплуатацию.

Строительство объектов капитального строительства в регионах 2-й очереди создания сети цифрового наземного телевизионного вещания.

В соответствии с детализацией мероприятия «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)», утвержденной Минэкономразвития России 05.03.2012 г., в 2012 году, предусмотрено строительство 73-х объектов капитального строительства 2-й очереди с общим объемом финансирования 4 023 398,8 тыс. рублей, из которых 58 объектов не имеют ограничения по финансированию, а 15 объектов включены со сноской «7», что предполагает открытие финансирования после представления утвержденной в установленном порядке проектной документации на основании положительных экспертных заключений по проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов.

Внесение изменений в ФАИП в части детализации мероприятий Программы, пообъектной разбивки укрупненных мероприятий и снятия ограничений по финансированию ряда объектов позволило профинансировать (в том числе и проавансировать) за счет средств федерального бюджета строительно-монтажные работы по 58-ми объектам 2-й очереди строительства в размере 2 292 181,0 тыс. рублей.

Из 15-ти объектов капитального строительства 2-й очереди, включенных с ограничением по финансированию, по 9-ти объектам получены положительные экспертные заключения, в июле с.г. ожидается получение положительных экспертных заключений по 3-м объектам и по 3-м объектам устраняются замечания.

Строительство объектов капитального строительства в регионах 3-й очереди создания сети цифрового наземного телевизионного вещания:

В соответствии с детализацией мероприятия «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)», утвержденной Минэкономразвития России 05.03.2012 г., в 2012 году, предусмотрено строительство 76-ти объектов капитального строительства 3-й очереди с общим объемом финансирования 5 101 494,3 тыс. рублей, которые включены со сноской «7», что предполагает открытие финансирования после представления утвержденной в установленном порядке проектной документации на основании положительных экспертных заключений по проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов.

В настоящее время по 46-ти объектам капитального строительства проектная документация передана в экспертные органы, из них по 3-м объектам получены положительные экспертные заключения. По 8-ми объектам проектная документация готовится к передаче в экспертные органы и по 22-ти объектам устраняются замечания.

Для осуществления строительства 76-ти объектов капитального строительства 3-й очереди по 33-м объектам проведены конкурсы, по итогам которых с победителями подписаны договоры на строительство, по 22-м объектам объявлен конкурс по выбору исполнителей строительных работ и по 21-му объекту утверждена конкурсная документация (проведение конкурсов перенесено на III квартал 2012 года в связи с корректировкой проектной документации).

Проектные и изыскательские работы по объектам капитального строительства в регионах 2-й и 3-й очередей создания сети цифрового наземного телевизионного вещания:

С целью увеличения зоны охвата цифровым телевидением в регионах 2-й и 3-й очередей строительства в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012-2014 годы включены 7 объектов капитального строительства с общим объемом финансирования 67 148,0 тыс. рублей, по которым в отчетном периоде выполнены следующие мероприятия: – утверждены технические задания проектирования по дополнительным объектам капитального строительства 2-й очереди: Иркутская область (V-VI Этапы), Тюменская область (IV этап), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (V этап). Подготовлена конкурсная документация, после согласования которой с Роспечатью в III квартале 2012 года будут объявлены конкурсы по выбору исполнителя проектных работ; – на основании проведения конкурсных процедур выбраны исполнители работ по разработке проектной документации для дополнительных объектов 3-й очереди – Вологодская область (V этап), Пермский край (VI этап); договоры проавансированы в объеме 19 800,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Проектирование сети цифрового наземного телевизионного вещания Калужской области (IV этап) по результатам обследования планируется к исключению из ФАИП.

Проектные и изыскательские работы по объектам капитального строительства в регионах 4-й очереди создания сети цифрового наземного телевизионного вещания:

Для выполнения проектирования 11-ти этапов 4-й очереди создания сети цифрового вещания, включенных в ФАИП на 2012 год с общим объемом финансирования 134 052,0 тыс. рублей, проведены конкурсы и определены исполнители работ. Работы по проектированию проавансированы в объеме 88 474,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

По факту разработки проектной документации и получения положительного заключения экспертизы в 2012 году ФАИП предусмотрено начало строительства I этапа сети цифрового наземного телевизионного вещания Красноярского края. Строительство остальных 10-ти объектов капитального строительства 4-й очереди запланировано с 2013 года.

### **Строительство центров формирования мультиплексов**

В соответствии с детализацией мероприятия «Строительство центров формирования мультиплексов», утвержденной Минэкономразвития России 05.03.2012 г., в 2012 году предусмотрено строительство 25-ти региональных центров кодирования Российской Федерации 3-й очереди создания сетей цифрового вещания (г. Архангельск Архангельской области, г. Великий Новгород Новгородской области, г. Владимир Владимирской области, г. Вологда Вологодской области, г. Екатеринбург Свердловской области, г. Ижевск Удмуртской Республики, г. Йошкар-Ола Республики Марий-Эл, г. Кемерово Кемеровской области, г. Киров Кировской области, г. Кострома Костромской области, г. Курган Курганской области, г. Липецк Липецкой области, г. Нижний Новгород Нижегородской области, г. Новосибирск Новосибирской области, г. Пенза Пензенской области, г. Рязань Рязанской области, г. Самара Самарской области, г. Саранск Республики Мордовия, г. Саратов Саратовской области, г. Ставрополь Ставропольского края, г. Тверь Тверской области, г. Тула Тульской области, г. Ульяновск Ульяновской области, г. Чебоксары Чувашской Республики, г. Ярославль Ярославской области), а также одного центра формирования федеральных мультиплексов с общим объемом финансирования 834 000,0 тыс. рублей. Объекты были включены в ФАИП со сноской «7», что предполагает открытие финансирования после представления утвержденной в установленном порядке проектной документации на основании положительных экспертных заключений по проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов.



По всем 26-ти объектам получены положительные экспертные заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости. На основании экспертных заключений Роспечатью подготовлены и представлены в Минэкономразвития России письмом от 15.06.2012 № 16/4-13-7911 согласованные с Минкомсвязью России предложения по внесению изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012-2014 годы, касающиеся снятия ограничения по финансированию 26-ти центров формирования мультиплексов.

Финансирование будет открыто после доведения Минэкономразвития России до Роспечати Данных ФАИП с учетом изменений и проведением Роспечатью установленным порядком ряда процедур по утверждению и доведению до РТРС как получателя бюджетных ассигнований уточненных бюджетных данных.

### **Модернизация мощного радиовещания и внедрение цифрового радиовещания**

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 617 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» утверждены изменения в Программу в части перемещения средств в 2012-2015 годах с мероприятий по модернизации мощного радиовещания и внедрению цифрового радиовещания, а также по развитию государственной сети УКВ-ЧМ-вещания на мероприятие по развитию сети вещания 1-го мультиплекса в общем объеме 13 994 000,0 тыс. рублей. В настоящее время подготовлены соответствующие предложения по внесению изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012-2014 годы и представлены на согласование в Минкомсвязь России (письмо Роспечати от 06.07.2012 № 9/4-13-8937/19-7722).

Общий объем госкапвложений, использованный в I полугодии 2012 года РТРС, составляет 2 400 455,4 тыс. рублей.

### **По объекту, заказчиком (застройщиком) по которому определено ФГБУ «Гостелерадиофонд»**

В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, доведенной до Роспечати письмом Минэкономразвития России от 26.01.2012 № 1031-ОС/Д17 «О федеральной адресной инвестиционной программе на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» объект ФГБУ «Гостелерадиофонд» включен в федеральную адресную инвестиционную программу со сноской «3», что требовало представления заданий на проектирование.

Роспечатью своевременно проработан данный вопрос как главным распорядителем средств федерального бюджета, согласован с субъектом бюджетного планирования – Минкомсвязью России – и внесен в Минэкономразвития России.

На основании письма Минэкономразвития России от 15.13.2012 № 4579-ОС/Д17и «О внесении изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» по объекту ФГБУ «Гостелерадиофонд» снята сноска «3».

По итогам открытого аукциона Гостелерадиофондом заключен контракт от 05.12.2011 № 260П-ОК/2011 с ООО «Архтехпроект» на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции производственного комплекса «Реутово». Результатом работ является комплект проектной документации на реконструкцию, который в настоящее время проходит процедуру обязательной государственной экспертизы в Государственном автономном учреждении Московской области «Московская областная государственная экспертиза».

Гостелерадиофондом проведен открытый аукцион, по итогам которого заключен контракт от 24.01.2012 № 20П ОК/2012 с ООО «Архтехпроект» и начато выполнение проектных и изыскательских работ по строительству здания для хранения и работы с аудиовидеоматериалами.

В связи с внесением изменений в Программу согласованы с Минкомсвязью и представлены в Минэкономразвития России (письмо Роспечати от 06.07.2012 № 16/13-8940) предложения по внесению изменений в федеральную адресную инвестиционную программу на 2012-2014 годы в части приведения наименований и показателей мероприятия ФГБУ

«Гостелерадиофонд» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 617 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», в соответствии с которым создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации будет осуществляться 2-мя отдельными инвестиционными проектами:

- Реконструкция производственного комплекса «Реутово», г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1, включая проектные и изыскательские работы,
- Строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2, включая проектные и изыскательские работы,

без изменения общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в 2012-2014 годах Гостелерадиофонду в рамках Программы.

Общий объем госкапвложений, использованный в I полугодии 2012 года Гостелерадиофондом, составляет 16 850,0 тыс. рублей.

Таким образом, в I полугодии 2012 года за счет средств федерального бюджета по направлению «государственные капитальные вложения» федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»:

- профинансировано Роспечатью – 2 417 305,4 тыс. рублей;
- кассовое исполнение составило 2 417 305,4 тыс. рублей.

### **Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в долгосрочные (федеральные) целевые программы**

#### **Культура**

В соответствии с Законом и Данными на 2012 год запланированы работы на 14-ти объектах капитального строительства, заказчиками (застройщиками) которых определены РТРС, ВГТРК, ФГУП «ТТЦ «Останкино», ИТАР-ТАСС, с общим объемом финансирования 1 034 888,1 тыс. рублей.

#### **По объектам ФГУП «РТРС».**

В соответствии с Законом и Данными на выполнение работ по 10-ти объектам капитального строительства, застройщиком по которым определена РТРС, в 2012 году предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объеме 810 805,1 тыс. рублей.

Роспечатью в установленном порядке были доведены до РТРС лимиты бюджетных обязательств и показатели бюджетной росписи федерального бюджета на 2012-2014 годы.

- «Белгородский ОРТПЦ (строительство радиотелепередающей станции), г. Белгород».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 699 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование, строительство и техническое перевооружение объектов капитального строительства федеральных

государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 78 069,0 тыс. рублей, на выполнение строительно-монтажных работ – 45 000,0 тыс. рублей.

В мае с.г. РТРС проведен открытый аукцион в электронной форме, по итогам которого с ОАО «ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ» заключен контракт на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ на сумму 78 069,0 тыс. рублей, в соответствии с которым оплачен аванс.

За отчетный период на объекте выполнены общестроительные работы, приобретено и смонтировано оборудование кондиционирования и вентиляции, осуществлены работы на индивидуальном тепловом пункте (электромеханические, тепломеханические).

Для завершения работ на объекте в полном объеме и последующего его ввода в эксплуатацию в 2012 году предусмотрены собственные средства РТРС.

В I полугодии с.г. по объекту использованы средства федерального бюджета в объеме 9 053,2 тыс. рублей.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.

- «МРЦ, восстановление и реконструкция комплекса «Останкинская телевизионная башня», г. Москва».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1158 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию Объекта «Московский региональный центр (МРЦ), восстановление и реконструкция комплекса «Останкинская телевизионная башня» федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», находящегося в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 480 000,0 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ.

Строительные работы на объекте осуществляются на основании переходящего с 2011 года госконтракта на реконструкцию I этапа.

За отчетный период на объекте осуществлен монтаж систем водоснабжения, канализации, вентиляции, связи и электроснабжения пожаробезопасных зон (отм. 147,2 м., 243,8 м., 337,3 м.), завершены пусконаладочные работы по замене трансформаторных подстанций ТП-5, ТП-6, ТП-7, продолжался монтаж автоматической установки водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, осуществлялись работы по огнезащите ограждающих конструкций эвакуационной лестницы, замене водяного отопления конусной части, герметизации стилобатной части фундамента с заменой коммуникаций, реконструкции кабельного и технологического коллекторов и индивидуального теплового пункта.

По итогам проведенного РТРС открытого конкурса по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта по III этапу заключен контракт с ЗАО «Стройпутьинвест» на сумму 529 877,5 тыс. рублей, в соответствии с которым стоимость работ в 2012 году составляет 109 566,4 тыс. рублей.

В I полугодии с.г. по объекту использованы средства федерального бюджета в объеме 213 095,3 тыс. рублей.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год.

- «Реконструкция Радиобашни Шухова, г. Москва, ул. Шухова, д. 10, стр. 2».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1165 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию объекта «Реконструкция Радиобашни Шухова, г. Москва, ул. Шухова, д. 10, стр. 2» федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная

сеть», находящегося в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 69 180,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы). Проектная документация не получила положительное экспертное заключение по причине превышения предполагаемой сметной стоимости объекта объема средств, предусмотренных вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации.

В I полугодии с.г. по объекту не использовались средства федерального бюджета.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год.

- «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Кенхи (Шаройский район), 42 пусковой комплекс».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 118 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 13 910,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

Строительные работы на объекте осуществляются на основании переходящего с 2011 года госконтракта.

За отчетный период все работы на объекте завершены в полном объеме: выполнено устройство фундамента под контейнер-аппаратную и осуществлен монтаж контейнера; приобретено оборудование для водоснабжения, канализации, отопления воздуха, кондиционирования и вентиляции контейнера-аппаратной и осуществлен монтаж приобретенного оборудования; приобретено и смонтировано оборудование автоматического порошкового пожаротушения; установлено и смонтировано оборудование ТВ и РВ передатчиков; осуществлен монтаж оборудования электропитания контейнера, металлоконструкций кабельного моста, а также антенно-фидерных устройств, освещения, светоограждения башни высотой 20 м.; выполнен монтаж металлоконструкций и фундамента по антенну земной станции спутниковой связи; приобретено и смонтировано все необходимое оборудование для перевозных земных станций спутниковой связи; построена высоковольтная линия 10 кв; смонтирован фундамент под комплектную трансформаторную подстанцию КТП 25/10 кв; приобретено и смонтировано все необходимое оборудование для КТП 25/10 кв; произведены все работы по низковольтным сетям; выполнено устройство съезда; построено ограждение. Готовится приемочная комиссия. Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 7 461,9 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа, в установленном порядке будет возвращен в бюджет.

В I полугодии с.г. по объекту использованы средства федерального бюджета в объеме 6 448,1 тыс. рублей.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.

- «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Шарой (Шаройский район), 43 пусковой комплекс».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 118 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту

заключен контракт с ОАО «Кавтрансстрой» на сумму 17 940,8 тыс. рублей, в соответствии с которым оплачен аванс.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 9,2 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа, в установленном порядке будет возвращен в бюджет.

В I полугодии с.г. по объекту использованы средства федерального бюджета в объеме 5 382,2 тыс. рублей.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.

- «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Эрсеной (Веденский район), 44 пусковой комплекс».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 118 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту заключен контракт с ООО «ЮгСтройКом» на сумму 14 001,0 тыс. рублей.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 3 949,0 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа, в установленном порядке будет возвращен в бюджет.

В I полугодии с.г. по объекту средства федерального бюджета не использовались.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.

- «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Нихалой-Харсеной (Шатойский район), 45 пусковой комплекс».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 118 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту заключен контракт с ОАО «Кавтрансстрой» на сумму 14 996,8 тыс. рублей, в соответствии с которым оплачен аванс.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 2 953,2 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа, в установленном порядке будет возвращен в бюджет.

В I полугодии с.г. по объекту использованы средства федерального бюджета в объеме 4 499,0 тыс. рублей.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.

- «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Нохчи-Келой (Шатойский район), 46 пусковой комплекс».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 118 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная

сеть» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту заключен контракт с ОАО «Кавтрансстрой» на сумму 14 529,4 тыс. рублей, в соответствии с которым оплачен аванс.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 3 420,6 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа, в установленном порядке будет возвращен в бюджет.

В I полугодии с.г. по объекту использованы средства федерального бюджета в объеме 4 358,8 тыс. рублей.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.

- «Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика с. Калаус (Надтеречный район), 47 пусковой комплекс».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 118 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство объектов федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 17 950,0 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

По итогам проведенного РТРС открытого аукциона в электронной форме по выбору подрядчика на выполнение общестроительных и строительно-монтажных работ по объекту заключен контракт с ОАО «Кавтрансстрой» на сумму 17 124,1 тыс. рублей, в соответствии с которым оплачен аванс.

Остаток средств федерального бюджета в 2012 году по объекту составил 825,9 тыс. рублей, образовавшийся по результатам размещения заказа, в установленном порядке будет возвращен в бюджет.

В I полугодии с.г. по объекту использованы средства федерального бюджета в объеме 5 137,2 тыс. рублей.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.

- «Строительство радиотелевизионной передающей станции в г. Сарове, Нижегородская область».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1003 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство радиотелевизионной передающей станции в г. Сарове, Нижегородская область» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 79 896,1 тыс. рублей (строительно-монтажные работы).

Строительные работы на объекте осуществляются на основании переходящего с 2010 года госконтракта.

За отчетный период на объекте завершен монтаж центрального ствола телевизионной башни до проектной отметки 151 м., оборудования для автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха, оборудования для автоматизации теплоснабжения, электрооборудования в техническом здании, оборудования для автоматизации очистных сооружений поверхностных вод, оборудования для автоматизации насосов пожарного водоснабжения в здании вспомогательных служб, выполнено устройство охранно-пожарной сигнализации, смонтировано оборудование радиомастерской, механической и такелажной мастерских здания вспомогательных служб, приобретено радиотехническое оборудование, контрольно-измерительные приборы для лаборатории и для контроля соблюдения

санитарно-гигиенических нормативов радиоустановок, радиотехническое оборудование приемной станции спутниковой связи, смонтировано оборудование центральной аппаратной управления и коммутации (ЦАУК) в техническом здании, радиотехническое оборудование приемных станций спутниковой связи в помещении ЦАУК, оборудование для периметральной охранной сигнализации техтерритории, выполнены дополнительные работы по установке и монтажу антенн земной станции спутниковой связи.

В I квартале с.г. по объекту использованы средства федерального бюджета в объеме 50 670,1 тыс. рублей.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.

#### **По объекту ФГУП «ВГТРК».**

В соответствии с Законом и Данными в 2012 году предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объеме 30 083,0 тыс. рублей на выполнение работ по объекту капитального строительства («Реконструкция здания по ул. Дзержинского, д. 151 в г. Ставрополе»), застройщиком по которому определена ВГТРК.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2011 № 573 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в реконструкцию здания радиотелецентра по ул. Дзержинского, д. 151, г. Ставрополь, федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», находящегося в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 30 083,0 тыс. рублей.

В I квартале с.г. Роспечатью в установленном порядке были доведены до ВГТРК лимиты бюджетных обязательств и показатели бюджетной росписи федерального бюджета на 2012-2014 годы.

В 2012 году по объекту запланировано приобретение аппаратно-студийного оборудования, его монтаж, пуско-наладка, а также осуществление авторского надзора за ходом монтажных работ.

ВГТРК заключены Дополнительное соглашение № 9 к действующему госконтракту от 06.06.2006 № 1 с генеральной подрядной организацией ООО «ХАТ» на приобретение аппаратно-студийного оборудования, его монтаж и пуско-наладку, в соответствии с которым перечислен аванс, и договор от 15.05.2012 № 3/150512/9000 на осуществление авторского надзора за ходом работ по монтажу оборудования с ООО «Проектная мастерская».

Поставка оборудования на объект, его монтаж и пуско-наладка планируется в IV квартале 2012 года.

В I квартале с.г. по объекту использованы средства федерального бюджета в объеме 8 899,7 тыс. рублей.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.

#### **По объекту ФГУП «ТТЦ «Останкино».**

В соответствии с Законом и Данными в 2012 году предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объеме 160 000,0 тыс. рублей на выполнение работ по объекту капитального строительства, застройщиком по которому определено ФГУП «ТТЦ «Останкино», – «Реконструкция систем кондиционирования и вентиляции здания аппаратно-студийного комплекса № 1, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12 (1-й-2-й этапы)».

В I квартале с.г. Роспечатью в установленном порядке были доведены до ФГУП «ТТЦ «Останкино» лимиты бюджетных обязательств и показатели бюджетной росписи федерального бюджета на 2012-2014 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 106 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в реконструкцию объекта «Реконструкция систем кондиционирования и вентиляции здания аппаратно-студийного комплекса № 1, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12 (1-й-2-й этапы)» федерального государственного унитарного предприятия «Телевизионный технический центр «Останкино», находящегося в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 160 000,0 тыс. рублей.

Строительные работы на объекте осуществляются на основании переходящего с 2011 года контракта.

В рамках 2-го этапа в январе с.г. выполнен монтаж оборудования, трубопроводов системы горячего водоснабжения в помещениях старого и нового центральных тепловых пунктов (ЦТП), выполнены устройство и пусконаладочные работы систем автоматики и автоматизации ЦТП на общую сумму 19 490,4 тыс. рублей. Оплата произведена в феврале с.г.

В марте 2012 года выполнен монтаж приточной системы К2 на общую сумму 11 418, 4 тыс. рублей. Оплата произведена в апреле 2012 года.

В апреле 2012 года выполнены монтаж вентиляционного оборудования (приточной системы К3), устройство систем автоматики, автоматизации и диспетчеризации на общую сумму 16 932,7 тыс. рублей. Оплата произведена в мае 2012 года.

В мае 2012 года выполнены монтаж вентиляционного оборудования (приточной системы К4), узлов регулирования холодоснабжения, осуществлены пусконаладочные работы системы вентиляции и кондиционирования воздуха на общую сумму 12 466,5 тыс. рублей. Оплата произведена в июне 2012 года.

В июне 2012 года выполнен демонтаж магистральных трубопроводов, отопительных рециркуляционных агрегатов, осуществлен монтаж вентиляционного оборудования (приточной системы К6, КП 1, 2) на общую сумму 17 766,5 тыс. рублей. Оплата будет произведена в июле 2012 г.

В I полугодии с.г. по объекту использованы средства федерального бюджета в объеме 60 308,0 тыс. рублей.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2012 год.

#### **По объектам ФГУП «ИТАР-ТАСС».**

В соответствии с Законом и Данными в 2012 году предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объеме 34 000,0 тыс. рублей на выполнение работ по 2-м объектам капитального строительства, застройщиком по которым определено ИТАР-ТАСС.

В I квартале с.г. Роспечатью в установленном порядке были доведены до ИТАР-ТАСС лимиты бюджетных обязательств и показатели бюджетной росписи федерального бюджета на 2012-2014 годы.

• «Реконструкция кабельных магистралей электропередачи Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1164 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию находящихся во Владимирской области объектов федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» в 2012 году



по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 5 000,0 тыс. рублей.

По объекту получено положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий ГАУ Владимирской области «Владимирское территориальное управление Государственной вневедомственной экспертизы» от 11.01.2012 № 33-1-5-0011-12 и от 16.02.2012 № 33-1-2-0004-12 (соответственно).

В I полугодии проводилась подготовка документации на проведение открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта подряда на реконструкцию объекта.

В I полугодии с.г. по объекту не использовались средства федерального бюджета.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год.

• «Реконструкция котельной Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1164 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию находящихся во Владимирской области объектов федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» в 2012 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 29 000,0 тыс. рублей.

Проектная документация по объекту не прошла государственную экспертизу, в связи с этим подписан протокол согласования изменений и уточнений в задание на разработку проектной документации объекта, утвержденный Роспечатью 08.06.2012 г. Изменения обусловлены замечаниями ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».

В настоящее время уточненная проектная документация по объекту проходит государственную экспертизу в ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».

В I полугодии с.г. по объекту не использовались средства федерального бюджета.

Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год.

Таким образом, в I полугодии 2012 года за счет средств федерального бюджета по направлению «государственные капитальные вложения» по объектам, не включенным в федеральные целевые программы:

– профинансировано Роспечатью – 546 632,1 тыс. рублей;

– кассовое исполнение составило 367 851,6 тыс. рублей.

### **Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) государственной собственности субъектов Российской Федерации и/или муниципальной собственности**

#### **Программная часть**

#### **Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»**

##### Культура

В соответствии с Законом и Данными на 2012 год запланированы работы на 2-х объектах капитального строительства государственной собственности Чеченской Республики с общим объемом финансирования 130 620,0 тыс. рублей.

Во исполнение пункта 20 «Порядка составления и ведения водной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)», утвержденного приказом Минфина России от 23.11.2011 № 159н, и на основании письма Минэкономразвития России от 16.01.2012 № 177-ОС/Д17и «О федеральной адресной инвестиционной программе на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Роспечатью утверждены и доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств в рамках Программы на 2012 год до Правительства Чеченской Республики (130 620,0 тыс. рублей). Согласован с Минкомсвязью России, Минрегионом России, Минэкономразвития России и издан приказ Роспечати от 17.05.2012 № 137 «Об адресном (пообъектном) распределении субсидий, предоставляемых в 2012 году из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на софинансирование объектов строительства телерадиовещания, периодической печати и издательства, в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2008 № 537». По объекту телерадиовещания «Строительно-восстановительные работы Дома радио в Ленинском районе города Грозного Чеченской Республики» по итогам отчетного периода завершены работы по устройству систем вентиляции и кондиционирования, наружных инженерных коммуникаций, пожарной лестницы, облицовке наружных и внутренних стен главного корпуса, конференц-зала и галереи, выполнены электромонтажные работы, завершены начатые в 2011 году работы по благоустройству прилегающей территории, устройство подъездной дороги, крыльца и пандуса главного входа, а также озеленение территории.

По объекту периодическое печати и издательства «Строительство Урус-Мартановской межрайонной типографии в городе Урус-Мартан Урус-Мартановского района Чеченской Республики» завершены земляные работы по подготовке территории к строительству, осуществлены строительство фундамента, корпуса здания, перекрытий из железобетонных плит, выполнены устройство внутренних стен и перегородок, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, наружных инженерных коммуникаций и кровли, завершен монтаж окон и дверей.

Таким образом, в I полугодии 2012 года за счет средств федерального бюджета по направлению «государственные капитальные вложения» федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»:

- профинансировано Роспечатью – 71 217,2 тыс. рублей;
- кассовое исполнение составило 71 217,2 тыс. рублей.

**В целом по Роспечати в I полугодии 2012 года в рамках мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы:**

**– Роспечатью профинансировано – 3 035 154,7 тыс. рублей (19,5 % от годового лимита бюджетных обязательств), в том числе:**

**► по программной части 2 488 522,6 тыс. рублей, из них:**

- по ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» – 71 217,2 тыс. рублей;
- по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» – 2 417 305,4 тыс. рублей;

**► по объектам, не включенным в ФЦП, – 546 632,1 тыс. рублей;**

**– использовано средств федерального бюджета – 2 856 374,2 тыс. рублей (18,4 % от годового лимита бюджетных обязательств), в том числе:**

**▶ по программной части – 2 488 522,6 тыс. рублей, из них:**

- по ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» – 71 217,2 тыс. рублей;
- по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» – 2 417 305,4 тыс. рублей;

**▶ по объектам, не включенным в ФЦП, – 367 851,6 тыс. рублей.**