

— Аналитическая записка о ходе выполнения федеральной адресной инвестиционной программы за I квартал 2013 год (объекты капитального строительства)

30.05.2013

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Закон), с «Данными об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Данные), Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям как главному распорядителю средств федерального бюджета по направлению «государственные капитальные вложения» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 12 921 320,0 тыс. рублей, в том числе:

- по РзПр 1201, ЦСР 1008400, ВР 413 (федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы») – 430 000,0 тыс. рублей, – по РзПр 1201, ЦСР 1008400, ВР 422 (федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы») – 11 907 000,0 тыс. рублей, – по РзПр 1201, ЦСР 1020201, ВР 422 (объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы) – 545 320,0 тыс. рублей, – по РзПр 1204, ЦСР 1020201, ВР 422 (объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы) – 39 000,0 тыс. рублей.

Краткий анализ хода строительства и финансирования строек и объектов в рамках ФАИП в 2013 году В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы на 2013 год запланированы работы на 273-х объектах отрасли государственной собственности Российской Федерации, в том числе на 269-ти объектах капитального строительства федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» и 4-х объектах капитального строительства, не включенных в федеральные целевые программы. В 2013 году по направлению «государственные капитальные вложения» бюджетополучателями являлись:

- ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – РТРС), – ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (далее – ВГТРК), – ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» (далее – ФГУП «ТТЦ «Останкино»), – ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (далее – ИТАР-ТАСС), – ФГБУ «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм» (далее – Гостелерадиофонд).

В целях реализации мероприятий ФАИП на 2013 год Роспечатью были заключены договоры с заказчиками (застройщиками) – получателями средств федерального бюджета: – договор на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий в рамках федеральной адресной инвестиционной программы по объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное

агентство России (ИТАР-ТАСС)» от 11.03.2012 № 13/03-12/02, – договор на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в 2012-2014 годах от 20.03.2012 № 13/03-12/04 (с РТРС), – договор на осуществление бюджетных инвестиций по реализации мероприятий федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм» в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» от 27.03.2012 № 09К/2012, – договор на осуществление бюджетных инвестиций в 2013 году по реализации мероприятий в рамках федеральной адресной инвестиционной программы по объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), не включенным в долгосрочные (федеральные) целевые программы, федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 13.02.2013 № ДТР-041-13, – договор на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» от 04.03.2013 № ДТР-13/1-13/03 (с ФГУП «ТТЦ «Останкино»), – на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» от 29.03.2013 № ДТР-11/290313/6000 (с ФГУП «ВГТРК»).

Основные итоги реализации мероприятий в рамках федеральной адресной инвестиционной программы за I квартал 2013 года Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимости государственной собственности Российской Федерации Программная часть Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» Культура В соответствии с Законом и Данными в рамках Программы на 2013 год по направлению «государственные капитальные вложения» запланированы работы по 5-ти мероприятиям, заказчиками (застройщиками) которых являются РТРС, ВГТРК, ФГУП «ТТЦ «Останкино» и Гостелерадиофонд, с общим объемом финансирования 12 337 000,0 тыс. рублей, в том числе: • «Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети 1-го мультиплекса)» с объемом бюджетных ассигнований 11 782 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – РТРС); • «Строительство центров формирования мультиплексов» с объемом бюджетных ассигнований 479 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – РТРС); • «Организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов» с общим объемом бюджетных ассигнований 125 000,0 тыс. рублей (заказчики (застройщики) – ВГТРК и ФГУП «ТТЦ «Останкино»); • «Реконструкция производственного комплекса «Реутово» в г. Реутове (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, кор. 1» с объемом бюджетных ассигнований 157 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – Гостелерадиофонд); • «Строительство здания в г. Реутове (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, кор. 2 для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами» с объемом бюджетных ассигнований 273 000,0 тыс. рублей (заказчик (застройщик) – Гостелерадиофонд). **По объектам, мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), заказчиком (застройщиком) по которым определено ФГУП «РТРС»** В целом в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной Минэкономразвития России, в 2013 году в рамках Программы за счет средств федерального бюджета запланированы работы на 265-ти объектах капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, в том числе: – на 16-ти объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 1-й очереди; – на 77-ти объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 2-й очереди; – на 116-ти объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 3-й очереди; – на 9-ти объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 4-й очереди; – на 11-ти объектах капитального строительства

сети вещания 1-го мультиплекса 2-й очереди, – проектные и изыскательские работы; – на 2-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 3-й очереди, – проектные и изыскательские работы; – на 22-х объектах капитального строительства сети вещания 1-го мультиплекса 4-й очереди, – проектные и изыскательские работы; – на 12-ти объектах капитального строительства центров формирования мультиплексов. **Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)** В 2013 году выполняются работы по созданию сети цифрового наземного вещания в рамках строительства 253-х объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета в объеме 11 303 000,0 тыс. рублей. По объектам капитального строительства в регионах 1-й-4-й очередей создания сети цифрового наземного вещания, являющихся переходящими с 2012 года, в 2013 году исполняются обязательства по ранее заключенным договорам прошлых лет. В I квартале были продолжены работы по поставке и монтажу оборудования, велись подготовительные и строительные работы на площадках. Финансирование из федерального бюджета для данных объектов открыто и за I квартал 2013 года составило 1 629,0 тыс. рублей. По 87-ми объектам капитального строительства по итогам I квартала 2013 года сохраняется ограничение по финансированию со сноской «7», что предполагает открытие финансирования после представления в Минкомсвязь России и Минэкономразвития России утвержденной в установленном порядке проектной документации на основании положительных экспертных заключений по проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов. Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета будет осуществляться по факту получения положительных экспертных заключений и снятия ограничения по финансированию (сноска «7»). В 2013 году предусмотрено выполнение проектных работ по 35-ти объектам капитального строительства этапам, в том числе завершение проектных работ, начатых в 2012 году, по 19-ти объектам в соответствии с заключенными договорами. По 12-ти объектам капитального строительства документация находится в стадии устранения замечаний и согласования в РТРС, по 7-м объектам капитального строительства – в стадии разработки. В 2013 году предусмотрено выполнение проектных работ по 16-ти объектам капитального строительства, строительство которых предусмотрено в последующие годы: – по 12-ти объектам 4-й очереди объявлен конкурс по выбору исполнителей, срок завершения конкурсных процедур и подписание договоров с победителями ожидается в апреле 2013 года; – по 4-м объектам 2-й очереди предусмотрено проведение конкурсных процедур по выбору исполнителей. **Строительство центров формирования мультиплексов** В 2013 году выполняются работы по строительству центров формирования мультиплексов в 12-ти региональных центрах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в объеме 479 000,0 тыс. рублей. Финансирование объектов за счет средств федерального бюджета будет осуществляться по факту получения положительных экспертных заключений и снятия ограничения по финансированию (сноска «7»). В I квартале 2013 года по 10-ти объектам капитального строительства в полном объеме завершены работы по проектированию. Остальные 2 объекта капитального строительства находятся в стадии проектирования. После получения положительных экспертных заключений будет объявлен конкурс по выбору исполнителя работ по строительству. **По объекту, заказчиком (застройщиком) по которому определено ФГУП «ВГТРК»** В соответствии с Программой и Данными на 2013 год запланированы работы по мероприятию «Организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов», заказчиком (застройщиком) которых определено ФГУП «ВГТРК» с общим объемом финансирования 62 500,0 тыс. рублей. В I квартале 2013 года проводилась работа по подготовке документов, необходимых для обеспечения реализации мероприятий. Между Роспечатью и ВГТРК был заключен договор на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в 2013 году. В настоящее

время идет подготовка Технического задания, спецификация оборудования на дооснащение аппаратных ВГТРК. **По объекту, заказчиком (застройщиком) по которому определено ФГУП «ТТЦ «Останкино»** В соответствии с Программой и Данными на 2013 год запланированы работы по мероприятию «Организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов», заказчиком (застройщиком) которых определено ФГУП «ТТЦ «Останкино» с общим объемом финансирования 62 500,0 тыс. рублей. Между Роспечатью и ФГУП «ТТЦ «Останкино» был заключен договор на реализации мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в 2013 году. ФГУП «ТТЦ «Останкино» в рамках технического перевооружения аппаратных ведет предпроектные работы по выработке концепции построения резервного вещательного комплекса для многозонального вещания. **По**

объекту, заказчиком (застройщиком) по которому определено ФГБУ

«Гостелерадиофонд» В соответствии с Программой и Данными на 2013 год запланированы работы на 2-х объектах капитального строительства, заказчиком (застройщиком) которых определено ФГБУ «Гостелерадиофонд» с общим объемом финансирования 430 000,0 тыс. рублей. • **Реконструкция производственного комплекса «Реутово» в г. Реутове (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, кор. 1.** Действует переходящий договор подряда на общестроительные работы по объекту. Осуществлена корректировка плана-графика выполнения работ. Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в I квартале 2013 года по объектам не осуществлялись. • **Строительство здания в г. Реутове (Московская область), ул. Железнодорожная, д. 19, кор. 2** для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами. В настоящее время объект включен в федеральную адресную инвестиционную программу на 2013-2015 годы с ограничением по финансированию в 2013 году (сноска «5»). Предложения по снятию ограничений были согласованы с Минкомсвязью России и представлены на утверждение в Минэкономразвития России. Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета в I квартале 2013 года по объектам не осуществлялись.

Таким образом, за I квартал 2013 года за счет средств федерального бюджета по направлению «государственные капитальные вложения» федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»: – профинансировано Роспечатью – 124 129,0 тыс. рублей; – кассовое исполнение составило 1 629,0 тыс. рублей. **Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные**

проекты), не включенные в долгосрочные (федеральные) целевые программы Культура

В соответствии с Законом и Данными на 2013 год запланированы работы на 4-х объектах капитального строительства, заказчиками (застройщиками) которых определены РТРС и ИТАР-ТАСС, с общим объемом финансирования 584 320,0 тыс. рублей. По объектам ФГУП «РТРС». В соответствии с Законом и Данными на выполнение работ по 2-м объектам капитального строительства, застройщиком по которым определена РТРС, в 2013 году предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объеме 545 320,0 тыс. рублей. Роспечатью в установленном порядке были доведены до РТРС лимиты бюджетных обязательств и показатели бюджетной росписи федерального бюджета на 2012-2014 годы.

• **«МРЦ, восстановление и реконструкция комплекса «Останкинская телевизионная башня», г. Москва».** В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1158 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию Объекта «Московский региональный центр (МРЦ), восстановление и реконструкция комплекса «Останкинская телевизионная башня» федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», находящегося в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» в 2013 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 420 820,0 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ. Строительные работы на объекте осуществляются на

основании переходящего с 2011 года госконтракта на реконструкцию I этапа. Работы по реконструкции III этапа осуществляются на основании переходящего контракта с 2012 года. За отчетный период на объекте выполнены следующие работы: монтаж системы автоматике пожаротушения, установка щитов освещения, разводка электропроводки по помещениям, установка светильников, демонтаж сетей освещения и светильников, монтаж розеточной сети, демонтаж вентиляционных коробов, монтаж транзитных воздухоотводов, устройство стяжек полов, покрытия полов из керамической плитки и перегородок из гипсокартонных листов. Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета за I квартал 2013 года по объекту не осуществлялись. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год. • «Реконструкция Радиобашни Шухова, г. Москва, ул. Шухова, д. 10, стр. 2». В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1165 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию объекта «Реконструкция Радиобашни Шухова, г. Москва, ул. Шухова, д. 10, стр. 2» федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», находящегося в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям» в 2013 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 124 500,0 тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ. В связи с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации В.Ю. Суркова от 31.01.2013 № ВС-ПЗ9-545 рассматривается вопрос о передаче объекта в собственность города Москвы. По объектам ФГУП «ИТАР-ТАСС». В соответствии с Законом и Данными в 2013 году предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объеме 39 000,0 тыс. рублей на выполнение работ по 2-м объектам капитального строительства, застройщиком по которым определено ИТАР-ТАСС. В I квартале 2013 года Роспечатью в установленном порядке были доведены до ИТАР-ТАСС лимиты бюджетных обязательств и показатели бюджетной росписи федерального бюджета на 2012-2014 годы. • «Реконструкция кабельных магистралей электропередачи Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области». В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1164 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию находящихся во Владимирской области объектов федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» в 2013 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 9 000,0 тыс. рублей. В рамках переходящего госконтракта по объекту за отчетный период проводилась подготовка графиков производства строительно-монтажных работ на 2013 год и поставка оборудования. Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета за I квартал 2013 года по объекту не осуществлялись. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год. • «Реконструкция котельной Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области». В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1164 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию находящихся во Владимирской области объектов федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» в 2013 году по объекту предусмотрены бюджетные ассигнования по капитальным вложениям в объеме 30 000,0 тыс. рублей. В рамках переходящего госконтракта по объекту за отчетный период проводилась подготовка графиков производства строительно-монтажных работ на 2013 год, разборка железобетонных полов, демонтаж оконных проемов, забетонирование и приямка проармированных полов. Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета за I квартал 2013 года по объекту не осуществлялись. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год. Таким образом, за I квартал 2013 года за счет средств федерального бюджета по направлению «государственные капитальные вложения» по объектам, не включенным в федеральные

целевые программы: – профинансировано Роспечатью – 10 000,0 тыс. рублей; – кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей. **В целом по Роспечати за I квартал 2013 года в рамках мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы: – Роспечатью профинансировано – 134 129,0 тыс. рублей (1,03 % от годового лимита бюджетных обязательств), в том числе: □ по ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» – 124 129,0 тыс. рублей; □ по объектам, не включенным в ФЦП, – 10 000,0 тыс. рублей; – использовано средств федерального бюджета – 1 629,0 тыс. рублей (00,01 % от годового лимита бюджетных обязательств), в том числе: □ ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» – 1 629,0 тыс. рублей; □ по объектам, не включенным в ФЦП, – 0,0 тыс. рублей.**

Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

В.С. Козлов