

**Сведения о ходе выполнения
федеральной адресной инвестиционной программы
за 2019 год**

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон) Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям как главному распорядителю средств федерального бюджета по направлению «капитальные вложения» в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (далее – ФАИП) на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 53 221,8 тыс. рублей на объект капитального строительства «Реконструкция котельной Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Берёзка Петушинского района Владимирской области (1-я очередь)» (далее – Объект), который включен Минэкономразвития России в ФАИП на 2019 год с ограничением по финансированию: «Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта)».

Для снятия ограничений по финансированию Роспечатью инициирован выход постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 № 42 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства «Реконструкция котельной Радиоцентра ИТАР-ТАСС в пос. Берёзка Петушинского района Владимирской области (1-я очередь)», а также подготовлены и представлены в Минэкономразвития России согласованные субъектом бюджетного планирования – Минкомсвязью России – предложения по внесению изменений в ФАИП.

Ограничения по финансированию Объекта были сняты Минэкономразвития России 14.03.2019, после чего Минфином России 20.03.2019 Объекту присвоен уникальный код объекта.

Между Роспечатью и ИТАР-ТАСС в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» заключено Соглашение

от 29.03.2019 № 135-05-2019-001 «О предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Российской Федерации».

В отчётном периоде ИТАР-ТАСС завершены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на осуществление работ на Объекте. По итогам торгов заключен государственный контракт от 29.07.2019 № 0573100008519000002 с ООО «Престиж Строй» на сумму 45 332,8 тыс. рублей.

Кроме того, в сентябре 2019 года проведен электронный аукцион на оказание услуг по проведению строительного контроля на Объекте, по результатам которого между ИТАР-ТАСС и ООО «Энерго-М» 23.09.2019 заключён госконтракт на сумму 240,0 тыс. рублей.

Таким образом, общая стоимость заключенных контрактов с ООО «Престиж Строй» и ООО «Энерго-М» составила 45 572,8 тыс. рублей. Экономия по результатам заключенных контрактов составила 7 649,0 тыс. рублей.

По договору ООО «Энерго-М» в 2019 году оказаны услуги по проведению строительного контроля при осуществлении реконструкции Объекта на общую сумму 152,4 тыс. рублей. В связи с невозможностью продления срока действия договора на строительный контроль, госконтракт был расторгнут 24.12.2019.

В целом по данному инвестиционному проекту за 2019 год осуществлены практически все масштабные работы: в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение ГАУ «Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы» от 31.08.2012 № 33-1-5-0323-12, в полном объёме поставлено, смонтировано современное газовое и теплоэнергетическое оборудование котельной установленной мощности

6,5 Гкал/час. Произведены монтаж автоматики, электрики и КИПиА, а также пусконаладочные работы всех систем и узлов газового и иного теплоэнергетического оборудования, в том числе прокладка газопроводов и технологических теплопроводов.

Таким образом, за 2019 год кассовое исполнение составило 33 901,9 тыс. рублей. Объём фактически освоенных средств на 01.01.2020 в соответствии с актами выполненных работ составил 28 937,6 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток субсидии на 01.01.2020 составил 19 319,9 тыс. рублей, в том числе экономия 7 736,6 тыс. рублей.

Для завершения реконструкции Котельной в 2020 году требуется завершить и оплатить оборудование/работы по контракту с ООО «Престижстрой» № 0573100008519000002 от 29.07.2019 на сумму 11 583,3 тыс. рублей, для чего Роспечатью инициирован процесс переноса остатка субсидии на 2020 год.